



**GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ**  
**YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI**

**2023 YILI FAALİYET RAPORU**



## İÇİNDEKİLER

<b>SUNUŞ.....</b>	<b>4</b>
<b>I. GENEL BİLGİLER.....</b>	<b>5</b>
A. Misyon ve Vizyon .....	5
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar .....	5
C. İdareye İlişkin Bilgiler .....	6
1. Fiziksel Yapı .....	6
2. Teşkilat Yapısı.....	6
3. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı .....	9
4. İnsan Kaynakları .....	10
5. Sunulan Hizmetler.....	12
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.....	13
<b>II. AMAÇ ve HEDEFLER .....</b>	<b>14</b>
A. Temel Politika ve Öncelikler.....	15
B. Birimin Stratejik Planında Yer Alan Amaç ve Hedefler.....	15
<b>III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.....</b>	<b>16</b>
A. Mali Bilgiler .....	16
1. Bütçe Uygulama Sonuçları.....	17
2. Mali Denetim Sonuçları .....	20
B. Performans Bilgileri .....	21
1. Proje Bilgileri .....	21
2. Performans Programı Sonuçlarının Değerlendirilmesi .....	82
3. Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları.....	86
4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi .....	86
<b>IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.....</b>	<b>87</b>
A. Üstünlükler .....	87
B. Zayıflıklar.....	87
C. Değerlendirme .....	87
<b>V. ÖNERİ VE TEDBİRLER .....</b>	<b>88</b>

## SUNUŞ

Üniversitemiz doksan beş yıllık tarihi ile Türkiye'nin en köklü yükseköğretim kurumlarından biri olarak bünyesinde 11 fakülte, 5 enstitü, 2 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu ve 39 uygulama ve araştırma merkezi ve diğer birimleri ile eğitim, araştırma ve uygulama çalışmalarına devam etmektedir.

Başkanlığımız, Üniversitemizin Stratejik Planı ve bu planda belirtilen hedefler doğrultusunda *“Eğitim ve araştırmada öncü, sorgulayıcı, yenilikçi, etik değerlere bağlı, insana saygılı, topluma karşı sorumlu, özgüveni olan, liyakat esaslı, aidiyeti gelişmiş, tarihine ve kültürüne bağlı olan Gazi Üniversitesi, araştırma üniversitesi olmasının da bilinciyle uluslararası alanda tercih edilen, yoğun disiplinler arası programlar sunan, kamu-üniversite-sanayi işbirlikleri ve bilimsel projelerde öncü olacak bir bilim ve teknoloji merkezi olmak üzere çalışmalarına devam etmektedir.”* temel ilkelerine bağlı olarak üzerine düşen görevleri yerine getirmek için azami özen göstermektedir.

Başkanlığımız, görev ve sorumluluk alanları kapsamında üniversitemizin tüm birimlerinin ihtiyacı olan fiziki altyapının geliştirilmesi, binalar ve tüm yerleşke alanlarının bakım ve onarımlarının yapılması ile yeni fiziki mekân ihtiyaçlarının günümüz standartlarına uygun olarak karşılanması adına teknik çalışma ve uygulamalar yapmayı sürdürmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun hükümleri gereği hesap verme sorumluluğu bilinci ile Başkanlığımızca 2023 yılında yapılan faaliyetleri içeren “2023 Yılı Faaliyet Raporu” kamuoyuna sunulmaktadır.

Saygılarımla arz ederim.

Öğr. Gör. Hacı DOĞAN

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan V.



## **GENEL BİLGİLER**

### **A. Misyon ve Vizyon**

#### **Misyon**

Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda, ülkemizin ekonomik koşulları ve dünyadaki teknolojik gelişmeler dikkate alınarak yatırım bütçemizi en uygun ve verimli şekilde değerlendirmek ve Üniversitemizin eğitim – öğretim hizmetlerini daha verimli şekilde sürdürmesini sağlamaya çalışmaktır.

#### **Vizyon**

Ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki gelişmeleri takip ederek Üniversitemizi geleceğe hazırlayabilmek, bilimsel, kültürel ve düşünsel boyuttaki nitelikleri ile deneyimini ortaya koyan uluslararası ölçekte bir üniversite konumuna getirmektir.

### **B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar**

Başkanlığımız kuruluş amacına ve görev tanımına uygun olarak yaklaşık 58 personel ile Üniversitemizde eğitim görmekte olan yaklaşık 44 bin öğrenciye, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren yaklaşık 4000 öğretim elemanına ve 3000 idari personele hizmet vermektedir. Başkanlığımız yetkisinde olan iş ve işlemler aşağıda sunulan 4 şube müdürlüğü altında yürütülmektedir.

1. Destek Hizmetleri Müdürlüğü

2. İhale ve Mali İşler Müdürlüğü

3. Etüt ve Proje Müdürlüğü

4. Yapım ve Uygulama Müdürlüğü

Başkanlığımızın yetki görev ve sorumlulukları;

- Mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde Üniversitemizin işleyişi ve gelecekte de varlığını sürdürebilmesi için bilimsel doğrularla akla uygun, araştırmacı ve teknolojik gelişmeleri takip eden çağdaş bir yapılanma hizmeti sunmak.
- Üniversitemiz için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde hizmet vermek.
- Üniversitemize ait yerleşke alanları içerisindeki bina ve tesislerin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak.

- Kalorifer, kazan dairesi, doğalgaz dönüşüm, kombi tesisat döşeme, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, bahçe düzenleme ve peyzaj çalışmaları, asansör bakım ve onarımı, otopark yapımı ve her türlü alt yapı çalışmaları ve benzer işleri yürütmek.
- Mevcut personel ile sorumlu olduğumuz alanlarda, hızlı servis hizmeti ile sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmak.
- Tasarruf tedbirleri göz önünde bulundurularak hizmetlerde yaşanan gecikmeleri en aza indirmek için gerekli çalışmalar sürdürmek.

Üniversitemize bağlı Daire Başkanlıkları, Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Araştırma Merkezleri tarafından kullanılmakta olan bina ve tesislere ait onarım ve tadilat talepleri ile ihtiyaç duydukları bina ve tesislere ait yapım talepleri Daire Başkanlığı'na ulaşır. Taleplerin özelliğine göre rölöve, etüt proje, yaklaşık maliyet hazırlıkları yapılır. Bütçe imkânlarına bağlı olarak söz konusu ihtiyaçlar yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve bununla ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak karşılanır.

### **C. İdareye İlişkin Bilgiler**

#### **1. Fiziksel Yapı**

##### ***1.1. Hizmet Alanları***

###### **1.1.1. İdari Personel Hizmet Alanları**

	<b>Sayısı (Adet)</b>	<b>Alanı (m2)</b>	<b>Kullanan Sayısı</b>
<b>Servis</b>	2	400	10
<b>Çalışma Odası</b>	14	610	58
<b>Toplam</b>	16	1010	68

##### ***1.2. Ambar Alanları***

**Ambar Sayısı:** 3 Adet

**Ambar Alanı:** 300 m<sup>2</sup>

##### ***1.3. Arşiv Alanları***

**Arşiv Sayısı:** 2 Adet

**Arşiv Alanı:** 200 m<sup>2</sup>

#### ***1.4. Atölyeler***

**Atölye Sayısı:** 2 Adet


**Atölye Alanı:** 400 m

#### ***2. Teşkilat Yapısı***

Başkanlığımız, Daire Başkanına bağlı olarak faaliyet gösteren ve aşağıda detayları belirtilen 4 Müdürlük ve 9 alt birimden oluşmaktadır.

Başkanlığımıza ait organizasyon şeması aşağıda verilmiştir.

• ORGANİZASYON ŞEMASI



### **3. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı**

#### **3.1. Yazılımlar ve Bilgi Sistemleri**

Başkanlığımızda, kurumsal olarak kullanılmakta olan Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Kamu Harcama Ve Muhasebe Bilişim Sistemi, Elektronik Kamu Alımları Platformu bilgi sistemleri kullanılmaktadır.

Bununla birlikte Başkanlığımızda görev gerekleri olarak AMP Yaklaşık Maliyet, Hak ediş ve Kesin Hesap Yazılım Programı ve Autocad Bilgisayar Destekli Tasarım Yazılımı kullanılmaktadır.

#### **3.2. Bilgisayarlar**

**Masa üstü bilgisayar Sayısı: 73 Adet**

**Taşınabilir bilgisayar Sayısı: 10 Adet**

#### **3.3. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar**

<b>Cinsi</b>	<b>İdari Amaçlı (Adet)</b>	<b>Eğitim Amaçlı (Adet)</b>	<b>Araştırma Amaçlı (Adet)</b>
Projeksiyon	1	0	0
Yazıcı	20	0	0
Barkot Okuyucu	1	0	0
Fotokopi makinesi	0	0	0
Fotoğraf makinesi	1	0	0
Televizyonlar	1	0	0
Tarayıcılar	1	0	0

#### 4. İnsan Kaynakları

Başkanlığımız bünyesinde çalışan personellerin hizmet sınıfı, eğitim durumu, yaş dağılımları ve hizmet süreleri aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır.

##### 4.1. İdari Personel

İdari Personel	
Hizmet Sınıfı	Sayı
Genel İdari Hizmetler	8
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	0
Teknik Hizmetleri Sınıfı	44
Sürekli İşçi	9
Yardımcı Hizmetli	1
Sözleşmeli 4/b	2
Akademik Personel	2
<b>Toplam</b>	<b>66</b>

##### 4.2. İdari Personelin Eğitim Durumu (Sürekli işçiler hariç)

İdari Personelin Eğitim Durumu						
	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans	Doktora
Kişi Sayısı	1	3	12	29	10	2
Yüzde	1,75	5,26	21,05	50,87	17,54	3,53

#### 4.3. İdari Personelin Hizmet Süreleri (Sürekli işçiler hariç)

İdari Personelin Hizmet Süresi						
	1 – 3 Yıl	4 – 6 Yıl	7 – 10 Yıl	11 – 15 Yıl	16 – 20 Yıl	21 - Üzeri
Kişi Sayısı	6	9	9	5	4	24
Yüzde	10,52	15,79	15,79	8,77	7,01	42,12

#### 4.4. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı (Sürekli işçiler hariç)

İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı						
	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Kişi Sayısı	0	5	11	7	14	20
Yüzde	0	8,77	19,30	12,28	24,56	38,09

#### 4.5. İşçiler

İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre)	
Çalıştıkları Pozisyonlar	Sayı
Sürekli İşçiler	9
Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay)	0
Vizesiz işçiler (3 Aylık)	0
<b>Toplam</b>	<b>9</b>

#### 4.6. Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri

Sürekli İşçilerin Hizmet Süresi						
	1 – 3 Yıl	4 – 6 Yıl	7 – 10 Yıl	11 – 15 Yıl	16 – 20 Yıl	21 - Üzeri
Kişi Sayısı	4	3	1	0	1	0
Yüzde	44,45	33,33	11,11	0	11,11	0

#### 4.7.Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı

Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı						
	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Kişi Sayısı	0	0	2	5	2	0
Yüzde	0	0	22,22	55,56	22,22	0

### 5. Sunulan Hizmetler

#### 5.1.İdari Hizmetler

Başkanlığımız faaliyet raporu “Genel Bilgiler” başlığı altında yer alan “Yetki, Görev ve Sorumluluklar” bölümünde belirtilen hususlar kapsamında Üniversitemizin fiziki altyapısının geliştirilmesi konusunda üzerine düşen görevleri verilen ödenekler oranında yerine getirmek için verimli bir mali yılı geride bırakmıştır.

Bu kapsamda, eğitim, eğitim-kültür, sağlık sektörlerinde aşağıda belirtilen 8 proje ve bu projelere bağlı çeşitli alt projeler kapsamında faaliyetlerde bulunmuştur.

Başkanlığımız tarafından 2023 yılında gerçekleştirilen yatırım projeleri:

- Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi
- Eğitim Büyük Onarım
- Kampüs Altyapısı
- Eğitim-Kültür (Rektörlük Binası Kısmi Onarım)
- Sağlık Muhtelif İşler
- Hastane Büyük Onarım
- Acil Servis Onkoloji Hastanesi 1. Kısım İkmal ve 2. Kısım İnşaatı

Yukarıda belirtilen projeler ve bunlara bağlı alt projeler kapsamında; 2 adet hizmet alım işi, 10 adet yapım işi ihalesi olmak üzere toplam 12 adet ihale gerçekleştirilmiştir. Yapılan ihaleler dışında 47 adet doğrudan temin usulü ile çeşitli mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri gerçekleştirilmiştir.



Başkanlığımızca, yatırım planları kapsamında tarafımıza tahsis edilen ödenekler kullanılmak üzere gerçekleştirilen işler dışında, ilgili birimlerin ödenekleri ile başkanlığımız koordinasyonunda ihaleleri ve yapım işi süreçleri yürütülen projeler mevcuttur. 2022 yılında ihalesi yapıp 2023 yılında tamamlanan bu projelerden 2 adet BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) kapsamında, Üniversitemiz ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında yapılan reklam sözleşmesi gereği elde edilen gelir ile olmak üzere 5 adet ihale daha gerçekleştirilerek yapım işi süreçleri başlatılmış 2023 yılında tamamlanmış ve hizmete sunulmuştur.

Bu faaliyetlere ek olarak Üniversitemiz genelinde elektrik, sıhhi tesisat, boya badana ve mobilya dekorasyon alt birimlerinden oluşan teknik servis biriminin 2021 yılı itibariyle Başkanlığımız bünyesinde faaliyet göstermesi Rektörlük Makamınca uygun görülmüştür. Bu doğrultuda, birimlerden gelen basit arıza ve ihtiyaç taleplerine hızlı ve etkin şekilde müdahale edilerek dış kaynak kullanımı en aza indirilmeye çalışılmış ve bu sayede kaynakların etkin ve verimli kullanılması sağlanmıştır.

## **6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi**

Başkanlığımızda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda İç Kontrol esaslarına göre gerekli kontrol süreçleri işletilmektedir. 5018 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde iç kontrol, "idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü" olarak tanımlanmıştır. Bu doğrultuda, Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum çalışmalarına paralel olarak ilgili birimlerimizce gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Başkanlığımızda risk çalışmaları Üniversitemiz risk çalışmaları paralelinde devam etmektedir. Bu kapsamda Başkanlığımız yönetiminde oluşan değişiklik ve ihtiyaçlara göre birim risk ekibimiz 04.04.2022-E.332059 sayılı Başkanlık Makamı oluru ile güncellenmiş olup bu ekip ile Üniversitemiz Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonunca yapılan toplantılara katılım sağlanmıştır. Gazi Üniversitesi Kurumsal Risk Yönetim Rehberi doğrultusunda gerekli risk değerlendirme çalışmaları yapılmıştır. Risk Yönetim Sisteminde yer alan "Süreç Şeması", "Risk Belirleme / Değerlendirme", "Süreç Değerlendirme" ve "Süreç Risk Sorumluları" bölümlerine birimizce gerekli veri girişleri yapılarak riskler değerlendirilmiştir.

Bunun yanı sıra üniversitemiz kalite iyileştirme süreçleri kapsamında başkanlığımız iş akış süreçleri standart hale getirilerek Risk Yönetim Sistemine eklenmiştir. Bu iş süreçleri aynı zamanda başkanlığımız internet sayfasından da ulaşılabilir hale getirilmiştir. Bunlarla birlikte risk değerlendirme, analiz, raporlama ve buna bağlı olarak iyileştirme işlemleri periyodik olarak yapılmaktadır.

Üniversitemiz TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmaları kapsamında akademik ve idari personellerden oluşan gruplara yönelik Temel Eğitim, Risk Tabanlı Proses Yönetimi ve Dokümantasyon Eğitimine katılım sağlanmıştır. Bu kapsamda, iş süreçlerinde standardizasyon, dilek, öneri, şikâyet kutusu, paydaş anketleri gibi çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonunda TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi saha denetimleri gerçekleştirilmiş olup birimimizde kalite standartlarının oluşturulduğu ve iş süreçlerinin anılan kalite sistemine uygun olarak devam ettiği belgelendirilmiştir. Bu süreçler sonunda birimimizin de katkılarıyla üniversitemiz 08 Aralık 2023 tarihinde TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazanmıştır.

Başkanlığımızca yapılan tüm çalışmalar üniversitemize değer katacak şekilde kalite sürecine uygun olarak devam ettirilecektir.

## **II. AMAÇ ve HEDEFLER**

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2019-2023 Stratejik Planı ve buna bağlı olarak Performans Programları izlenerek temel amaç ve hedeflere ulaşılacak için gerekli olan faaliyetlerin yürütülmesi ve iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Üniversitemiz stratejik planına paralel olarak oluşturulan ve yürürlüğe giren stratejik planımız doğrultusunda yıllık dönemde yapılan faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi, önceden belirlenmiş kıstaslara uygun olarak devam etmiştir.

Üniversitemiz Stratejik Planı Doğrultusunda Eğitim-Öğretim kalitesini artırmak uluslararasılaşmayı ve akreditasyonu yaygınlaştırmak adına fiziki mekânların iyileştirilmesini sağlamak; Nitelikli ve katma değeri yüksek araştırma-geliştirme çalışmaları yürütmek adına laboratuvar ve araştırma merkezlerinin fiziki alt yapılarının güçlendirilmesi; sosyal sorumluluk bilincini ve hizmet kalitesini artırmak; Ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde kurumsallaşmayı güçlendirmek adına fiziki mekânların

geliştirilmesi için teknik çalışmalar yapmak; Temel hedefleri gözetilerek gerekli yapım, bakım ve onarım yapılmasına ilişkin faaliyetler sürdürülmüştür.

### **A. Temel Politika ve Öncelikler**

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı faaliyetleri birimimizin 2019-2023 Stratejik Planı çerçevesinde yerine getirilmektedir. Stratejik planımızın esas aldığı üst politika ve politika belgeleri aşağıda sıralanmıştır.

- Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları
- Kalkınma Planları
- Yeni Ekonomi Programı (Orta Vadeli Program)
- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Hazırlanan “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi”
- Üniversitemiz Politikaları
- Üniversitemiz Stratejik Planı
- Birimimiz Stratejik Planı

### **B. Birimin Stratejik Planında Yer Alan Amaç ve Hedefler**

Başkanlığımız 2019-2023 güncellenmiş Stratejik Planında aşağıdaki amaç ve hedefler yer almaktadır.

<b>Stratejik Amaçlar</b>	<b>Stratejik Hedefler</b>
<b>Amaç-1</b> Üniversitemiz Stratejik Planı Doğrultusunda Eğitim-öğretim kalitesini artırmak uluslararasılaşmayı ve akreditasyonu yaygınlaştırmak adına fiziki mekânların iyileştirilmesini sağlamak	<b>Hedef-1.1</b> Eğitim ve öğretim ortamı oluşturmak üzere öğrenme ortamları ve kaynaklarının fiziki altyapılarının %15 geliştirilmesi
<b>Amaç-2</b> Üniversitemiz Stratejik Planı Doğrultusunda nitelikli ve katma değeri yüksek araştırma-geliştirme çalışmaları yürütmek adına laboratuvar ve araştırma merkezlerinin fiziki alt yapılarının güçlendirilmesi	<b>Hedef-2.1</b> Araştırma-geliştirme çalışmaları için laboratuvar ve araştırma merkezlerinin fiziki alt yapılarının güçlendirilmesi, gerekli tadilat, onarım ve modernizasyon işleri yatırım tutarının en az %20 artırılması

<p><b>Amaç-3</b></p> <p>Üniversitemiz Stratejik Planı doğrultusunda sosyal sorumluluk bilincini ve hizmet kalitesini artırmak</p>	<p><b>Hedef-3.1</b></p> <p>Çevre sorunlarına çözüm geliştirici önlemler almak ve çevre bilincinin oluşturulmasına ilişkin faaliyetlere destek vermek için yapılan fiziki düzenlemelerin %10 artırılması</p>
<p><b>Amaç-4</b></p> <p>Ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde kurumsallaşmayı güçlendirmek adına fiziki mekânların geliştirilmesi için teknik çalışmalar yapmak</p>	<p><b>Hedef-4.1</b></p> <p>Kurumsallaşmayı güçlendirecek bilgi teknolojileri ve fiziki altyapıyı güçlendirmeye yönelik yatırımların en az %10 artırılması</p>

### III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

#### A. Mali Bilgiler

Başkanlığımız yetki ve sorumluluk alanlarında kendisine tahsis edilen ödenekler ile 2023 mali yılında eğitim, eğitim-kültür, sağlık sektörlerinde aşağıda belirtilen 8 proje ve bu projelere bağlı çeşitli alt projeler kapsamında faaliyetlerde bulunmuştur. Başkanlığımız tarafından 2023 yılında gerçekleştirilen projeler:

- Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi
- Derslik ve Merkezi Birimler
- Eğitim Büyük Onarım
- Kampüs Altyapısı
- Eğitim-Kültür (Rektörlük Binası Kısmi Onarım)
- Sağlık Muhtelif İşler
- Hastane Büyük Onarım
- Acil Servis Onkoloji Hastanesi 1. Kısım İkmal ve 2. Kısım İnşaatı

Yukarıda belirtilen projeler ve bunlara bağlı alt projeler kapsamında; 2 adet hizmet alım işi, 10 adet yapım işi ihalesi olmak üzere toplam 12 adet ihale gerçekleştirilmiştir. Yapılan ihaleler dışında 47 adet doğrudan temin usulü ile çeşitli mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri gerçekleştirilmiştir.

Başkanlığımızca, yatırım planları kapsamında tarafımıza tahsis edilen ödenekler kullanılarak gerçekleştirilen işler dışında, ilgili birimlerin ödenekleri ile başkanlığımız koordinasyonunda ihaleleri ve yapım işi süreçleri yürütülen projeler mevcuttur. Bu projelerden 2 adet BAP

(Bilimsel Araştırma Projeleri) kapsamında ve 3 adet de Üniversitemiz ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında yapılan reklam sözleşmesi gereği elde edilen gelir ile olmak üzere 5 adet ihale daha gerçekleştirilerek yapım işi süreçleri 2022 yılında ihaleleri yapılmış 2023 yılında tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

Böylece 2023 yılında toplam ihale sayımız 12 olarak gerçekleşmiştir. Yapılan ihaleli işlerden 6 adeti yıllara sâri iş olup süreci devam etmektedir.

Yapılan işlerle ilgili mali bilgiler aşağıda bütçe uygulama sonuçları kısmındaki tablolarda ayrıntılı olarak verilmektedir.

### **1. Bütçe Uygulama Sonuçları**

#### ***1.1. Bütçe Giderleri***

Aşağıdaki tabloda 2023 yılı yatırım planları kapsamında Başkanlığımızca yürütülen projeler ve harcama bilgileri verilmektedir.

#### **Bütçe Giderleri Tablosu 1**

<b>SEKTÖRÜ</b>	<b>PROJE ADI</b>	<b>ALINAN ÖDENEK (₺)</b>	<b>HARCAMA (₺)</b>
<b>EĞİTİM</b>	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	4.155.600,00	2.040.000,00
	Derslik Merkezi Birimler	22.705.939,00	13.602.979,71
	Eğitim Büyük Onarım	30.287.000,00	24.888.798,84
	Kampüs Alt Yapı	3.792.000,00	3.256.868,73
	Menkul Mal Bakım	985.000,00	917.102,67
<b>EĞİTİM KÜLTÜR</b>	Rektörlük Binası Restorasyon (Kısmi Basit Onarım işleri)	25.390.000,00	22.545.808,91
<b>EĞİTİM SPOR TESİSLERİ</b>	Açık Kapalı Spor Tesisleri	5.000.000,00	4.590.850,36
	Açık Kapalı Spor Tesisleri (Spor Toto Reklam Geliri ile Yapılan İşler)	27.128.605,90	27.128.605,90
<b>SAĞLIK</b>	Acil Servis Onkoloji Hastanesi 1. Kısım İkmal ve 2. Kısım İnşaat İşleri	310.764.000,00	4.403.580,04
	Sağlık Muhtelif İşler	24.166.269,00	21.384.634,87
<b>TOPLAM</b>		<b>454.374.413,90</b>	<b>124.759.230,03</b>

## Bütçe Giderleri Tablosu 2

HARAMA TÜRÜ	ALINAN ÖDENEK	HARCAMA
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	999.000,00	997.899,08
Yolluklar (Yurtiçi Geçici Görev Yollukları)	8.000,00	7.500,00
Yolluklar (Yurtiçi ve Yurtdışı Sürekli Yolluklar)	25.000,00	24.477,36
Bakım onarım Giderleri	523.000,00	276.912,29
Hizmet Alımları	284.000,00	283.372,46
Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri	64.000,00	59.892,60
<b>TOPLAM</b>	<b>1.903.000,00</b>	<b>1.650.053,79</b>

Yatırım planları kapsamında **Rektörlük Binası Restorasyon (Kısmi Basit Onarım İşleri)** projesi kapsamında binanın restorasyonu yapılanaya kadar acil müdahale gerektiren kısımlarının olduğu tespit edilerek bu yönde kısmi onarım çalışmaları hızlandırılmıştır. Üniversite Yönetim Kurulumuzun aldığı karar ile acil müdahale gerektiren kısımların onarımlarının yapılması uygun görülmüştür. Bu yönde hazırlanan projeler ile Kültür Bakanlığı Koruma Kurulundan gerekli izinler alınarak kısmi onarım ihale süreci başlatılarak gerekli ihale işlemleri tamamlanmıştır. İhale süreci sonunda 17.11.2021 tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak kısmi onarım işlerine başlanmış olup, halen devam etmektedir. Kısmi onarım işleri 2023 yılı sonunda tamamlanmıştır. **Acil Servis Onkoloji Hastanesi 1. Kısım İkmal ve 2. Kısım İnşaat İşleri** projesinde yapım işi ihalesi 26.10.2023 tarihinde gerçekleştirilmiş olup 01.12.2023 sözleşme imzalanmış ve yapım işine başlanılmıştır.

Yatırım projelerinde Başkanlığımız görevleri kapsamında en yoğun faaliyet alanı olan eğitim alanlarının fiziki altyapılarına yönelik olan harcamalar içinde **Eğitim Büyük Onarım** projesinde % 82 nakdi gerçekleştirme, Sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik olarak **Sağlık Muhtelif İşler** projesinde % 88 nakdi gerçekleştirme, diğer tadilat ve onarımlar ile ilgili olarak **Kampüs Alt Yapı** projesinde % 86 nakdi gerçekleştirme, **Muhtelif İşler Bakım** projesinde % 93 nakdi gerçekleştirme, **Rektörlük Binası Restorasyon (Kısmi Basit Onarım işleri)** projesinde % 88 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır. Bununla birlikte **Eğitim Büyük Onarım, Sağlık Muhtelif İşler** kapsamında devam eden yıllara sâri alt projeler bulunmaktadır. Bu alt projelerin 2024 yılı ilk altı ayında tamamlanması öngörülmektedir.

Başkanlığımızca, yatırım planları kapsamında tarafımıza tahsis edilen ödenekler kullanılarak gerçekleştirilen işler dışında, ilgili birimlerin ödenekleri ile başkanlığımız koordinasyonunda ihaleleri ve yapım işi süreçleri yürütülen projeler mevcuttur. Bu projelerden 2 adet BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) kapsamında devam eden işler tamamlanmış ve geçici kabul işlemleri yapılmıştır. Buna göre ödeneği başkanlığımıza ait olmayıp yapım işi tarafımızca yapılan işler ile ilgili harcamalar aşağıdadır.

Sektörü	Proje Adı	TOPLAM HARCAMA
Bilimsel Araştırma Projesi	Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezi (NÖROM)" Binası Yapım İşi (BAP)	141.263.657,23
	Kanser Aşısı ve İmmünoterapi Araştırma Merkezi GMP Laboratuvarı Yapım İşi (BAP)	8.707.888,11

Üniversitemiz ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında yapılan reklam sözleşmesi gereği elde edilen gelir ile 6 adet ihale daha gerçekleştirilerek yapım işi süreçleri başlatılarak tamamlanmış geçici kabul işlemleri yapılmış ve hizmete sunulmuştur.

Bu projeler ile ilgili mali bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Aşağıdaki tabloda yatırım planları kapsamında olmayan, Başkanlığımız görev gerekleri yetki ve sorumluluk alanlarında çeşitli ünitelerde yapılan bakım, onarım, basit tadilat onarım işleri ile başkanlığımız iş ve işlemlerinin yürütülmesi için gerekli olan ihtiyaçların karşılanması adına yapılan harcamalar verilmiştir.

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi geçmiş mali yıllardan farklı olarak tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, bakım onarım giderleri, menkul mal bakım onarım giderleri, menkul mal gayri maddi hak alım bakım ve onarım giderleri kalemlerindeki harcamalarda nispi olarak artış olduğu görülmektedir.

Bu durum basit bakım onarım işlerini yürüten teknik servislerin başkanlığımız bünyesinde faaliyet göstermesi ile ortaya çıkmıştır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan bakım onarım faaliyet alanlarının mühendislik ve teknik bilgi gerektiren işlemlerden oluşması nedeniyle uygulamada bazı aksaklıklar oluştuğu görülmüştür. Ayrıca Üniversitemizin kullanımında olan bütün binaların küçük bakım, onarım ve tadilat ihtiyaçlarının doğrudan temin ya da ihale süreci işlemlerine gerek kalmadan kısa süre içerisinde karşılanması amacıyla uygulama bütünlüğü sağlanması adına Bakım Onarım Biriminin personel, depolar, donanım, makine teçhizat, tüm donanımları ve ilgili işler için belirlenen ödenekleri ile birlikte devredilerek ilgili faaliyetlerin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı uhdesinde yürütülmesi 12.01.2021-E.5467 Rektörlük Makam Oluru ile uygun

görülmüştür. Anılan tarihten itibaren bakım onarım biriminin ihtiyaç duyduğu inşaat malzemeleri, el aletleri ve diğer donanımlar Başkanlığımızca temin edilmiştir. Bu bağlamda bakım onarım birimimize tüm üniversitemiz birimlerinden “arıza talep formları” aracılığı ile 2023 faaliyet yılı içinde boya badana, sıhhi tesisat, elektrik tesisatı ve mekanik işlerden oluşan taleplerin ulaşması sonunda: 243 adet tesisat ve kaynak işleri, 360 adet elektrik ve iklimlendirme işleri, 374 adet marangozluk, mobilya ve dekorasyon işleri, 69 adet alçı ve boya işleri yapılmıştır. Bakım onarım olarak 2022 faaliyet yılında müdahale edilen ve giderilen arıza sayılarının üzerinde bir performansla 2023 yılı verimli bir şekilde tamamlanmıştır.

2023 faaliyet yılında bakım onarım kapsamında yerleşkelerimizde bulunan tüm binaların çatı ve yağmur suyu iniş borularının tıkanıklığı ve temizlik işleri yapılmış; kanalizasyon tıkanıklıkları ve sorunları ile bu hatların temizlik işleri tamamlanmıştır. Bu kapsamda yetkin firmalar ile anlaşarak bu temizlik ve bakım işlerinin periyodik olarak sürdürülmesi sağlanmıştır. Bu sayede yağmur suyu oluklarının tıkanıkları sonucu ortaya çıkan çatı akıntıları gibi sorunların önüne geçilmiş; Kanalizasyon tıkanıklığı sonucu ortaya çıkan sorunlara kısa sürelerde müdahale edilerek hatların bakımı sağlanmıştır.

Yine bu kapsamda çeşitli menkul malların bakım ve onarımları adına üniversitemiz genelinde tespit çalışmaları yapılarak jeneratör sistemleri, bazı birimlerde bulunan asansörler, kazan daireleri ve ısıtma sistemlerinin bakım ve onarımları yapılmıştır. Verimli şekilde çalışır duruma getirilen bu sistemlerin periyodik bakım anlaşmaları yapılarak bakımların sürekli hale getirilmesi ve sistemlerin verimlerinin artırılması sağlanmıştır.

## **2. Mali Denetim Sonuçları**

Başkanlığımız 2023 yılı faaliyet yılı İç Denetim ve Sayıştay denetim süreçleri devam etmektedir. Bu kapsamda Sayıştay denetçisi tarafından 2023 yılında yapılan ihale ve doğrudan temin listeleri talep edilmiş, gerekli bilgiler tablolar halinde iletilmiştir. 2023 yılı mali denetimine ilişkin henüz Başkanlığımıza resmi bir rapor veya bildirim yapılmamıştır.

İç Denetim kapsamında başkanlığımızca yapılan “menkul mal bakım” hizmetleri kapsamında jeneratör sistemleri, ısıtma sistemleri, asansörler, kompanzasyon panoları ve iklimlendirme havalandırma sistemleri ile ilgili periyodik bakım süreçlerimiz denetime tabi tutulmuştur. Yapılan denetimlerde iş süreçleri ile ilgili 4 bulgu tespit edilmiş ve 6 öneri sunularak gerekli iyileştirmelerin yapılması önerilmiştir. Bulgu ve öneriler ile ilgili yapılan işlemlerin takibi için 6 aylık periyotlarda 2 izleme programı oluşturulmuştur. Başkanlığımızca bulgulara yönelik öneriler yerine getirilmiş ve raporlanarak Üniversitemiz İç Denetim Birimine ulaştırılmıştır. Bununla birlikte iç denetim süreci tamamlanmış olup izleme faaliyetleri devam edecektir.



## **B. Performans Bilgileri**

### ***1. Proje Bilgileri***

Yukarıda belirtilen projeler ve bunlara baęlı alt projeler kapsamında; 2 adet hizmet alım iři, 10 adet yapım iři ihalesi olmak üzere toplam 12 adet ihale gerekleřtirilmiřtir. Yapılan ihaleler dıřında 47 adet doęrudan temin usulü ile eřitli mal alımı, hizmet alımı ve yapım iřleri gerekleřtirilmiřtir. Bařkanlıęımızca, yatırım planları kapsamında tarafımıza tahsis edilen ödenekler kullanılarak gerekleřtirilen iřler dıřında, ilgili birimlerin ödenekleri ile bařkanlıęımız koordinasyonunda ihaleleri ve yapım iři süreçleri yürütölen projeler mevcuttur. Bu projelerden 2022 yılında 2 adet BAP (Bilimsel Arařtırma Projeleri) kapsamında, bütesi ile ihalesi yapılmıř 2023 yılında tamamlanmıř ve yine 2022 yılında 3 adet de Üniversitemiz ile Spor Toto Teřkilat Bařkanlıęı arasında yapılan reklam sözleşmesi gereęi elde edilen gelir ile olmak üzere 5 adet ihale daha gerekleřtirilerek yapım iři süreçleri tamamlanmıř.

Ařaęıda yatırım programına göre sektörel olarak ayrıřtırılmıř projeler ve bu projelerin durumları ile ilgili ayrıntılı bilgilere yer verilmiřtir.

## 1.1 Derslik ve Merkezi Birimler

SEKTÖR ADI	Derslik ve Merkezi Birimler
PROJE NUMARASI	2020H03-153757
PROJE ADI	Derslik ve Merkezi Birimler
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2021/2023
KARAKTERİSTİĞİ	Yapım İşi
ÖDENEK KALEMİ	62.239.756.11920.405.8.02.06.07
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	22.498.000,00 ₺
İHALE KAYIT NO	2021/340558
İŞİN ADI	G.Ü. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Veri Merkezi Binası Yapım İşi
YAKLAŞIK MALİYET	18.412.739,03 ₺
İHALE TARİHİ	27.10.2021
YÜKLENİCİ FİRMA	Kemal İnş. Turz. Gıda Otom. Tic. Ve San. Ltd. Şti.
SÖZLEŞME TARİHİ	15.11.2021
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	19.11.2021
İŞİN SÜRESİ	365 Gün
SÖZLEŞME BEDELİ	16.828.000 ₺

## Harcama Bilgileri

### 2023 Yılında Yapılan Ödemeler (₺)

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	HAKEDİŞ TARİHİ
9	3.897.088,37	14.04.2022
10	1.610.796,82	11.04.2023
11	2.072.825,36	25.05.2023
12	6.022.269,16	20.12.2023
<b>TOPLAM</b>	<b>13.602.979,71</b>	

### 2022 Yılında Yapılan Ödemeler (₺)

ÖDEME	TAHAKKUK TUTARI
<b>TOPLAM</b>	<b>25.719.542,80</b>

**Proje ile ilgili Grseller: G.. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Veri Merkezi Binası Yapım İő geçici kabul işlemleri tamamlanarak hizmete açılmıştır.**



## 1.2 . Kampüs Altyapı

SEKTÖR ADI	Kampüs Altyapı
PROJE NUMARASI	2020H03-150345
PROJE ADI	Alt Yapı
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2023/2023
KARAKTERİSTİĞİ	Kampüs Alt Yapı
ÖDENEK KALEMİ	62.239.756.11924.405.8.02.06.5
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	2.500.000,00
İHALE KAYIT NO	2023/334960
İŞİN ADI	G.Ü. Muhtelif Yerleşkeleri Kanalizasyon ve Yağmur suyu Hatları Tadilatı İşi
YAKLAŞIK MALİYET	1.289.397,70 TL
İHALE TARİHİ	14.04.2023
YÜKLENİCİ FİRMA	KAZIM BİLGE-KROKİ İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
SÖZLEŞME TARİHİ	05.05.2023
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	09.05.2023
İŞİN SÜRESİ	120
SÖZLEŞME BEDELİ	1.044.000,00 TL

### Yapılan İşler Listesi



- Maltepe Yerleşkesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Celal Bayar Bulvarı güzergahı yüzey sularının drenajı, yağmursuyu ızgaralarının yapılması ve küptaş yer kaplamasının tamiri
- Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası Kapalı Otopark giriş yolunda mevcut zeminin sökülerek dolgu ve baskı beton imalatları yapılmıştır. Ayrıca yüzey suları için ızgaralar yapılmıştır.
- Merkez Yerleşke Kültür Merkezi Giriş Saha Betonuna lokal tadilat yapılmıştır.

### Harcama Bilgileri

#### 2023 Yılında Yapılan Ödemeler (₺)

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	HAKEDİŞ TARİHİ
1	414.605,72	19.06.2023
2	261.892,93	27.07.2023
3	607.476,88	29.08.2023
<b>TOPLAM</b>	<b>1.283.975,53</b>	









### 1.3. Eğitim Büyük Onarım (1)

SEKTÖR ADI	EĞİTİM
PROJE NUMARASI	2021H03-169667
PROJE ADI	Büyük Onarım Giderleri
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2022/2022
KARAKTERİSTİĞİ	Yapım İşi Büyük Onarım
ÖDENEK KALEMİ	62.239.756.11920.405.8.02.06.07
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	30.972.000,00 ₺
İHALE KAYIT NO	2022/497745
İŞİN ADI	G.Ü. Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası ile G.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Doğalgaz ve Sıhhi Tesisat Sistemlerinin Tadilatı G.Ü. Fen Fakültesi Dekanlığı Kalorifer Kazanı Tadilat ve G.Ü. Mimarlık Fakültesi Basit Tadilatı İşlerinin Yapıtırılması İşi
YAKLAŞIK MALİYET	1.826.549,92 ₺
İHALE TARİHİ	15.06.2022
YÜKLENİCİ FİRMA	GÜNDOĞDU İNŞ. MOB. YEK. TUR. TİC. PAZ. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.
SÖZLEŞME TARİHİ	18.07.2022
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	22.07.2022
İŞİN SÜRESİ	120
SÖZLEŞME BEDELİ	2.165.962,66 ₺

### HARCAMA BİLGİLERİ

#### 2023 FAALİYET YILINDA YAPILAN ÖDEMELER (₺)

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	HAKEDİŞ TARİHİ
3 ve Son	241.662,89	13.03.2023

#### 2022 FAALİYET YILINDA YAPILAN ÖDEMELER (₺)

HAKEDİŞ	TAHAKKUK TUTARI
TOPLAM	2.250.268,25









## Eđitim Byk Onarım (2)




SEKTR ADI	Eđitim
PROJE NUMARASI	2021H03-169667
PROJE ADI	Byk Onarım Giderleri
BAŐLAMA/BİTİŐ YILI	2023/2023
KARAKTERİŐİĐİ	Yapım İŐi Byk Onarım
DENEK KALEMİ	62.239.756.11920.405.8.02.06.07
PROGRAM YILI DENEĐİ	30.972.000,00 ₺
İHALE KAYIT NO	2023/551151
İŐİN ADI	GAZİ NİVERSİTESİ MUHTELİF YERLEŐKE BİNALARI TADİLAT VE ONARIM İŐİ
YAKLAŐIK MALİYET	5.642.352,47 ₺
İHALE TARİHİ	22.06.2023
YKLENİCİ FİRMA	KESER İNŐ. ERDAL KESER
SZLEŐME TARİHİ	24.07.2023
İŐ YERİ TESLİM TARİHİ	26.07.2023
İŐİN SRESİ	100
SZLEŐME BEDELİ	4.691.396,53 ₺

## 2023 Yılında Yapılan demeler (₺)




HAKEDİŐ NO	TAHAKKUK TUTARI	HAKEDİŐ TARİHİ
1	2.323.237,16	12.09.2023
2	2.722.453,13	02.11.2023
3 ve son	944.835,61	22.12.2023
<b>TOPLAM</b>	<b>5.990.525,90</b>	



G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK EĞİTİMİ PROVA SALONU





G.Ü. TEMEL MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ MERKEZ LABARAYUVAR UYGULAMA ve  
ARAŞTIRMA MERKEZİ (GÜTMAM)





G.Ü. SAĞLIK BİLİMLERİ VE BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ




G.Ü. TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İMALAT BÖLÜMÜ





G.Ü. TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ OTOMOTİV BÖLÜMÜ





### Eđitim Byk Onarım (3)

SEKTR ADI	Eđitim
PROJE NUMARASI	2021H03-169667
PROJE ADI	Byk Onarım Giderleri
BAŐLAMA/BİTİŐ YILI	2023/2023
KARAKTERİŐTİđİ	Yapım İŐi Byk Onarım
DENEK KALEMİ	62.239.756.11920.405.8.02.06.07
PROGRAM YILI DENEđİ	30.972.000,00 ₺
İHALE KAYIT NO	2023/912887
İŐİN ADI	Gazi niversitesi ocuk Bakımevi Binasının Tadilat İŐlerinin Yapıtırılması İŐi
YAKLAŐIK MALİYET	2.406.414,93 ₺
İHALE TARİHİ	13.09.2023
YKLENİCİ FİRMA	ZLEM ZDİKER
SZLEŐME TARİHİ	02.10.2023
İŐ YERİ TESLİM TARİHİ	03.10.2023
İŐİN SRESİ	45
SZLEŐME BEDELİ	2.397.000,00 ₺

### 2023 Yılında Yapılan demeler (₺)

HAKEDİŐ NO	TAHAKKUK TUTARI	HAKEDİŐ TARİHİ
1	998.593,38	17.11.2023
2 ve Son	2.452.868,05	19.12.2023
<b>TOPLAM</b>	<b>3.451.461,43</b>	









#### 1.4.Eđitim-Kltr Rektrlk Binası Restorasyonu (Kısmi Basit Onarım İřleri)

SEKTR ADI	Eđitim Kltr Sektr
PROJE NUMARASI	2017H04-3581
PROJE ADI	G.. Rektrlk Binası Kısmi Basit Onarım İřlerinin Yapılması İři
BAřLAMA/BİTİř YILI	2021/2023
KARAKTERİSTİđİ	Rektrlk Binası Restorasyon
PROGRAM YILI DENEđİ	25.390.000,00 ₺
HARCAMA KALEMİ	62.239.765.21271.405.8.02.06.07
İHALE KAYIT NO	2021/672283
YAKLAřIK MALİYET	16.374.746,64
İHALE TARİHİ	08.11.2021
YKLENİCİ FİRMA	CMK Rest. San. Tic. Ltd. řti.
SZLEřME TARİHİ	17.11.2021
İřİN SRESİ	550 Gn
SZLEřME BEDELİ	15.728.208,86 ₺

#### Yapılan İřlerle İlgili Bilgiler:

- Rektrlk Binası İ Avluları ve Bina evre Drenajı alıřmaları tamamlanmıřtır.
- Asansr kabin montaj iřlemleri tamamlanmıřtır.
- atı kiremit deđiřimi ve yalıtım iřleri ile kubbede yenileme alıřmaları tamamlanmıřtır.
- Pencere ve kapı dođramaları deđiřimi iřleri tamamlanmıřtır.

#### Harcama Bilgileri

#### 2023 Yılında Yapılan demeler

HAKEDİř NO	TAHAKKUK TUTARI (₺)	HAKEDİř TARİHİ
6	2.499.084,65	16.03.2023
7	5.065.480,02	10.05.2023
8	8.063.917,58	10.08.2023
9 ve son	5.358.149,86	11.10.2023
<b>TOPLAM</b>	<b>20.986.632,11</b>	

#### 2022 Yılında Yapılan demeler

HAKEDİř NO	TAHAKKUK TUTARI (₺)
<b>TOPLAM</b>	<b>42.478.139,89</b>

**Proje ile ilgili G6rseller: Rekt6rnl6k Binası Kısmi Basit Onarım İřlerinin Yapılması İři**





**Proje ile ilgili G6rseller: Rekt6rl6k Binası Kısmi Basit Onarım İřlerinin Yapılması İři**



**Proje ile ilgili G6rseller: Rekt6rl6k Binası Kısmi Basit Onarım İřlerinin Yapılması İři**





### 1.5.Sağlık Muhtelif İşler (1)

<b>SEKTÖR ADI</b>	Sağlık
<b>PROJE NUMARASI</b>	2021H03-169667
<b>PROJE ADI</b>	Sağlık Muhtelif İşler
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ YILI</b>	2022/2023
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	Yapım İşİ (Hastane)
<b>PROGRAM YILI ÖDENEĞİ</b>	30.212.000,00 ₺
<b>HARCAMA KALEMİ</b>	54.167.753.12087-0-0405.0008.02.06.7
<b>İŞİN ADI</b>	Gazi Hastanesi D 5. Kat Blok Yemekhane (Kemoterapi Ünitesi), D Blok 14. Kat KBB Servisi Kalorifer Sistemi Tadilatı, E Blok 11. Kat Eski Spor Salonu Olarak Kullanılan Düzenlenmesi İşİ
<b>İHALE KAYIT NO</b>	2022/ 1273943
<b>YAKLAŞIK MALİYET</b>	5.952.814,81 ₺
<b>İHALE TARİHİ</b>	02.12.2022
<b>YÜKLENİCİ FİRMA</b>	Ergök Harita Hafriyat Madencilik İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi-Cem Muhsin Gecikli (İş Ortaklığı)
<b>SÖZLEŞME TARİHİ</b>	12.12.2022
<b>İŞ YERİ TESLİM TARİHİ</b>	13.12.2022
<b>İŞİN SÜRESİ</b>	150 Gün
<b>SÖZLEŞME BEDELİ</b>	5.890.000,00 ₺

### 2023 Yılı Harcama Bilgileri

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	HAKEDİŞ TARİHİ
2	867.566,85	22.02.2023
3	890.560,60	10.03.2023
4	904.621,36	07.04.2023
5 ve Son	2.416.826,72	09.05.2023
<b>Toplam</b>	<b>5.079.575,53</b>	

### 2022 Yılında Yapılan Ödemeler (₺)

HAKEDİŞ	TAHAKKUK TUTARI
<b>TOPLAM</b>	<b>2.612.170,00</b>

## Proje ile ilgili Gorseller




## Proje ile ilgili Görseller





## Proje ile ilgili G6rseller



## Proje ile ilgili G6rseller




## Sađlık Muhtelif İşler (2)

<b>SEKTÖR ADI</b>	Sađlık
<b>PROJE NUMARASI</b>	2021H03-169667
<b>PROJE ADI</b>	Sađlık Muhtelif İşler
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ YILI</b>	2022/2023
<b>KARAKTERİSTİĐİ</b>	Yapım İři (Hastane)
<b>PROGRAM YILI ÖDENEĐİ</b>	16.500.000,00 ₺
<b>HARCAMA KALEMİ</b>	54.167.753.0-0405.0008.02.06.7
<b>İŞİN ADI</b>	Gazi Hastanesi DSA Anjiyo Birimi, Patoloji Laboratuvarı, Kardiyoloji PolikliniĐi, Merkez Koroner Anjiyo Ünitesi, Ayaktan 2 Adet Ameliyathane (Genel Cerrahi ve Üroloji) E Blokta Bulunan 4 Katlı Otoparkın Boyanması ve İnşaat İşleri
<b>İHALE KAYIT NO</b>	2022/ 1273943
<b>YAKLAŞIK MALİYET</b>	9.618.666,08 ₺
<b>İHALE TARİHİ</b>	05.07.2023
<b>YÜKLENİCİ FİRMA</b>	Ergök Harita Hafriyat Maden. İnşaat Taah. San. Tic. A.Ş.
<b>SÖZLEŞME TARİHİ</b>	19.07.2023
<b>İŞ YERİ TESLİM TARİHİ</b>	21.07.2023
<b>İŞİN SÜRESİ</b>	150 Gün
<b>SÖZLEŞME BEDELİ</b>	9.562.339,70 ₺


### 2023 Yılında Yapılan Ödemeler (₺)

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	HAKEDİŞ TARİHİ
1	5.301.853,44	17.08.2023
2	3.934.147,50	19.09.2023
3	1.532.149,32	20.10.2023
4	2.880.849,08	12.012.2023
<b>TOPLAM</b>	<b>13.648.999,34</b>	

## Proje ile ilgili G6rseller









**1.6. G.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis, Onkoloji ve Yataklı Servis Binası İkmal ve II. Kısım Yapım İşi**

<b>SEKTÖR ADI</b>	Sağlık
<b>PROJE NUMARASI</b>	2020I00-212722
<b>PROJE ADI</b>	G.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis, Onkoloji ve Yataklı Servis Binası İkmal ve II. Kısım Yapım İşi
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ YILI</b>	2022/2025
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	Hizmet Alım İşi
<b>PROGRAM YILI ÖDENEĞİ</b>	310.000.000,00 ₺
<b>HARCAMA KALEMİ</b>	54.167.753.12076-0405.008-02-06.05
<b>İŞİN ADI</b>	G.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis, Onkoloji ve Yataklı Servis Binası İkmal ve II. Kısım Yapım İşine Esas Uygulama Projeleri, Teknik Şartnameleri ve Keşif Hazırlanması Hizmet Alım İşi
<b>İHALE KAYIT NO</b>	2021/405924
<b>YAKLAŞIK MALİYET</b>	655.333,33 ₺
<b>İHALE TARİHİ</b>	25.04.2022
<b>YÜKLENİCİ FİRMA</b>	Bulut Yapı Müh. Mim. Müş. Tic. Ltd. Şti.
<b>SÖZLEŞME TARİHİ</b>	13.05.2022
<b>İŞ YERİ TESLİM TARİHİ</b>	06.06.2023
<b>İŞİN SÜRESİ</b>	120 Gün
<b>SÖZLEŞME BEDELİ</b>	495.000,00 ₺

**2023 Yılında Yapılan Ödemeler (₺)**

<b>HAKEDİŞ NO</b>	<b>TAHAKKUK TUTARI</b>	<b>HAKEDİŞ TARİHİ</b>
1	594.000,00	22.09.2023

**Açıklama :** Hizmet işi tamamlanmış ilgili projeler ve teknik şartnameler teslim alınmıştır. Teslim altına uygulama projeleri ve diğer dokümanlar ile yapım işi ihalesine çıkılmış ve ihale süreci tamamlanmıştır.

<b>SEKTÖR ADI</b>	Sağlık
<b>PROJE NUMARASI</b>	2022I00-212722
<b>PROJE ADI</b>	G.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis, Onkoloji ve Yataklı Servis Binası İkmal ve II. Kısım Yapım İşi
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ YILI</b>	2022/2025
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	Hizmet Alım İşi
<b>PROGRAM YILI ÖDENEĞİ</b>	310.000.000,00 ₺
<b>HARCAMA KALEMİ</b>	54.167.753.12076-0405.008-02-06.05
<b>İŞİN ADI</b>	G.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis, Onkoloji ve Yataklı Servis Binası İkmal ve II. Kısım Yapım İşi Müşavirlik Hizmet Alım İşi (yapı denetim Hizmetleri)
<b>İHALE KAYIT NO</b>	2023/183711
<b>YAKLAŞIK MALİYET</b>	26.101.258,46 ₺
<b>İHALE TARİHİ</b>	06.03.2023
<b>YÜKLENİCİ FİRMA</b>	BCT İnş. Mim. Müh. Müş. A.Ş.
<b>SÖZLEŞME TARİHİ</b>	20.03.2023
<b>İŞ YERİ TESLİM TARİHİ</b>	22.03.2023
<b>İŞİN SÜRESİ</b>	52 ay
<b>SÖZLEŞME BEDELİ</b>	21.444.695,92 ₺

### 2023 Yılında Yapılan Ödemeler (₺)

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	HAKEDİŞ TARİHİ
1	1.240.008,00	23.11.2023

<b>SEKTÖR ADI</b>	Sağlık
<b>PROJE NUMARASI</b>	2022I00-212722
<b>PROJE ADI</b>	G.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis, Onkoloji ve Yataklı Servis Binası İkmal ve II. Kısım Yapım İşi
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ YILI</b>	2022/2025
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	Yapım İşi
<b>PROGRAM YILI ÖDENEĞİ</b>	310.000.000,00 ₺
<b>HARCAMA KALEMİ</b>	54.167.753.12076-0405.008-02-06.05
<b>İŞİN ADI</b>	G.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis, Onkoloji ve Yataklı Servis Binası İkmal ve II. Kısım Yapım İşi
<b>İHALE KAYIT NO</b>	2023/1011575
<b>YAKLAŞIK MALİYET</b>	2.252.184.512,68 ₺
<b>İHALE TARİHİ</b>	26.10.2023
<b>YÜKLENİCİ FİRMA</b>	YSE Yapı A.Ş.
<b>SÖZLEŞME TARİHİ</b>	01.12.2023
<b>İŞ YERİ TESLİM TARİHİ</b>	06.12.2023
<b>İŞİN SÜRESİ</b>	720 Gün
<b>SÖZLEŞME BEDELİ</b>	2.678.000.000,00 ₺

**Açıklama:** G.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis, Onkoloji Ve Yataklı Servis Binası yapımı ilk kısım inşaat işi 2014 yılında ihale edilmiş ancak çeşitli teknik ve yasal nedenlerle inşaat tamamlanamamıştır. Bu süreçten sonra 2023 yılında ikmal ve ikinci kısım inşaat işlerinin tamamlanması adına yeniden ihale edilmiştir. Bu ihale süreci tamamlanarak yüklenici ile sözleşme yapılarak iş yeri teslim edilmiş ve yapım sürecine başlanmıştır. Ankara ili ve ülkemiz için önemli bir sağlık yatırımı olan bu projede iş süresi 720 gün olarak belirlenmiştir. Projenin 2025 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

## Proje ile ilgili G6rseller



### 1.7.Açık ve Kapalı Spor Tesisleri


<b>SEKTÖR ADI</b>	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
<b>PROJE NUMARASI</b>	2023H05-195954
<b>PROJE ADI</b>	Gazi Üniversitesi Tusaş Kazan Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi Sportif Alanları Yapım İşi
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ YILI</b>	2023/2023
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	Yapım İşi
<b>PROGRAM YILI ÖDENEĞİ</b>	5.000.000,00 ₺
<b>HARCAMA KALEMİ</b>	62.239.756.21270-0405.008-02-06.07
<b>İŞİN ADI</b>	Gazi Üniversitesi Tusaş Kazan Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi Sportif Alanları Yapıtırılması İşi
<b>İHALE KAYIT NO</b>	2023/1077527
<b>YAKLAŞIK MALİYET</b>	3.776.607,24 ₺
<b>İHALE TARİHİ</b>	25.10.2023
<b>YÜKLENİCİ FİRMA</b>	SEFA KAPAKLI
<b>SÖZLEŞME TARİHİ</b>	13.11.2023
<b>İŞ YERİ TESLİM TARİHİ</b>	15.11.2023
<b>İŞİN SÜRESİ</b>	45 Gün
<b>SÖZLEŞME BEDELİ</b>	2.881.000,00 ₺

### 2023 Yılında Yapılan Ödemeler

<b>HAKEDİŞ NO</b>	<b>TAHAKKUK TUTARI</b>	<b>HAKEDİŞ TARİHİ</b>
1 ve Son Hak ediş	3.728.050,36	22.12.2023



Proje ile ilgili grseller: Tusař Kazan MYO Sportif Alan Yapımı



**1.8. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Reklam Sözleşmesi Geliri İle Yapılan Yapım İşleri  
(1)**

<b>SEKTÖR ADI</b>	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
<b>PROJE ADI</b>	Spor
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ YILI</b>	2022/2023
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
<b>HARCAMA KALEMİ</b>	62.239.756.21270-0405.008.02.06.07
<b>İŞİN ADI</b>	G.Ü. Futbol Sahası ve Atletizm Pisti Tribün Üstünün Kapatılması ve Soyunma Odaları Tadilat İşİ
<b>İHALE KAYIT NO</b>	2022/1343101
<b>YAKLAŞIK MALİYET</b>	7.675.565,57 ₺
<b>İHALE TARİHİ</b>	09.12.2023
<b>YÜKLENİCİ FİRMA</b>	Selami Özcan
<b>SÖZLEŞME TARİHİ</b>	12.10.2022
<b>İŞ YERİ TESLİM TARİHİ</b>	23.01.2023
<b>İŞİN SÜRESİ</b>	120 gün
<b>SÖZLEŞME BEDELİ</b>	7.616.039,19 ₺

<b>HAKEDİŞ NO</b>	<b>TAHAKKUK TUTARI (₺)</b>	<b>HAKEDİŞ TARİHİ</b>
1	2.879.432,37	17.04.2023
2	2.529.141,08	15.06.2023
3	2.449.009,61	21.06.2023
4	1.609.237,57	29.08.2023
5	321.074,50	13.12.2023
<b>TOPLAM</b>	<b>9.787.895,13</b>	



## Proje ile ilgili Grseller



## Proje ile ilgili G6rseller





## Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Reklam Sözleşmesi Geliri İle Yapılan Yapım İşleri (2)

<b>SEKTÖR ADI</b>	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
<b>PROJE ADI</b>	Spor
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ YILI</b>	2022/2023
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
<b>HARCAMA KALEMİ</b>	62.239.756.21270-0405.008.02.06.07
<b>İŞİN ADI</b>	Gazi Üniversitesi Tenis Kortu Yapımı ve Çevre Düzenleme İşİ
<b>İHALE KAYIT NO</b>	2022/1352078
<b>YAKLAŞIK MALİYET</b>	4.585.058,28 ₺
<b>İHALE TARİHİ</b>	12.12.2023
<b>YÜKLENİCİ FİRMA</b>	Alba Teknik İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
<b>SÖZLEŞME TARİHİ</b>	26.12.2022
<b>İŞ YERİ TESLİM TARİHİ</b>	23.01.2023
<b>İŞİN SÜRESİ</b>	120 gün
<b>SÖZLEŞME BEDELİ</b>	4.580.061,61 ₺



### 2023 YILI ÖDEME BİLGİLERİ

<b>HAKEDİŞ NO</b>	<b>TAHAKKUK TUTARI (₺)</b>	<b>HAKEDİŞ TARİHİ</b>
1	1.756.038,26	17.04.2023
2	1.677.862,01	07.08.2023
3	2.746.335,30	13.12.2023
<b>TOPLAM</b>	<b>6.180.235,57</b>	

## Proje ile ilgili G6rseller



## Proje ile ilgili G6rseller



### Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Reklam Sözleşmesi Geliri İle Yapılan Yapım İşleri (3)

<b>SEKTÖR ADI</b>	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
<b>PROJE ADI</b>	Spor
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ YILI</b>	2022/2023
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
<b>HARCAMA KALEMİ</b>	62.239.756.21270-0405.008.02.06.07
<b>İŞİN ADI</b>	Gazi Üniversitesi Futbol Sahası ve Atletizm Pisti Yenileme İşi
<b>İHALE KAYIT NO</b>	2022/1431428
<b>YAKLAŞIK MALİYET</b>	12.127.341,77 ₺
<b>İHALE TARİHİ</b>	28.12.2023
<b>YÜKLENİCİ FİRMA</b>	Tank Yapı Enerji Taah. İnş. San. Ve Tic. A.Ş.
<b>SÖZLEŞME TARİHİ</b>	12.10.2022
<b>İŞ YERİ TESLİM TARİHİ</b>	13.01.2023
<b>İŞİN SÜRESİ</b>	300 gün
<b>SÖZLEŞME BEDELİ</b>	12.100.000,00 ₺

#### 2023 YILI HARCAMALAR


<b>HAKEDİŞ NO</b>	<b>TAHAKKUK TUTARI (₺)</b>	<b>HAKEDİŞ TARİHİ</b>
1	1.291.277,01	18.05.2023
2	4.047.628,91	21.06.2023
3	5.256.923,05	29.08.2023
4	3.632.056,03	05.10.2023
5	3.937.641,76	13.12.2023
<b>Toplam</b>	<b>18.165.526,76</b>	



## Proje ile ilgili G6rseller



## Proje ile ilgili G6rseller





## Proje ile ilgili G6rseller



### 1.9. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

<b>SEKTÖR ADI</b>	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
<b>PROJE NUMARASI</b>	2023H03-212009
<b>PROJE ADI</b>	Rölöve Projesi
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ YILI</b>	2023/2023
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	Hizmet Alım işi
<b>HARCAMA KALEMİ</b>	62.239.756.0-0405.008.02.06.05
<b>İŞİN ADI</b>	G.Ü. Teknoloji Fakültesi B ve C Blokları ile Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Binası ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Yemekhane Binaları Rölöve Projeleri Hizmet Alım İşİ
<b>İHALE KAYIT NO</b>	2022/1077121
<b>YAKLAŞIK MALİYET</b>	2.527.000,00 ₺
<b>İHALE TARİHİ</b>	07.08.2023
<b>YÜKLENİCİ FİRMA</b>	PATİNA MİM. REST. LTD. ŞTİ.
<b>SÖZLEŞME TARİHİ</b>	29.08.2023
<b>İŞ YERİ TESLİM TARİHİ</b>	01.09.2023
<b>İŞİN SÜRESİ</b>	120 gün
<b>SÖZLEŞME BEDELİ</b>	1.700.000,00₺

#### Harcama Bilgileri

##### 2023 Yılında Yapılan Ödemeler (₺)

<b>HAKEDİŞ NO</b>	<b>TAHAKKUK TUTARI</b>	<b>HAKEDİŞ TARİHİ</b>
1 VE SON HAKEDİŞ	2.040.000,00	21.012.2023



**1.10.****Bilimsel Araştırma Projeleri (Altyapı İşleri)**

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ile koordinasyonlu olarak bilimsel araştırmalar kapsamında yapılmakta olan projelerin yürütülmesi adına ihtiyaç duyulan fiziki mekânların oluşturulması ve düzenlenmesi ile ilgili yapım işleri Başkanlığımızca yürütülmüştür. Bu kapsamda aşağıda belirtilen iki projede ihtiyaç duyulan yeni bina yapımı ve mevcut binada bulunan bir alanın ihtiyaç duyulan özelliklere sahip bir laboratuvar olarak düzenlenmesi ile ilgili yapım işi ihaleleri ve yapım kontrollük süreçleri Başkanlığımız tarafından yürütülmüş Nörom ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezi (Nörom) Binası Yapım İşİ kabul işlemleri tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. Kanser Aşısı ve İmmünoterapi Araştırma Merkezi GMP Laboratuvarı Yapım İşİ geçici kabul aşamasına gelmiş olup, 2024 yılında hizmete açılması planlanmaktadır. Söz konusu araştırma merkezlerinin harcamaları ilgili proje ödeneklerinden karşılanmaktadır.

<b>SEKTÖR ADI</b>	Bilimsel Araştırma Projesi
<b>PROJE NUMARASI</b>	2019K12-149088
<b>PROJE ADI</b>	Nörobilim Mükemmeliyet Merkezi
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ YILI</b>	2022/2023
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	Yapım İşİ
<b>HARCAMA KALEMİ</b>	Hizmet Binaları Yapılmakta Olan Yatırımlar
<b>İŞİN ADI</b>	Nörom ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezi (Nörom) Binası Yapım İşİ
<b>İHALE KAYIT NO</b>	2022/99868
<b>YAKLAŞIK MALİYET</b>	74.463.950,71 ₺
<b>İHALE TARİHİ</b>	15.02.2022
<b>YÜKLENİCİ FİRMA</b>	Turkay Yapı İnş. Nak. Hafr. Gıda Turz. A.Ş.
<b>SÖZLEŞME TARİHİ</b>	07.03.2022
<b>İŞ YERİ TESLİM TARİHİ</b>	01.04.2022
<b>İŞİN SÜRESİ</b>	265 gün
<b>SÖZLEŞME BEDELİ</b>	73.950.000,00 ₺

**Harcama Bilgileri****2023 Yılında Yapılan Ödemeler (₺)**

<b>HAKEDİŞ NO</b>	<b>TAHAKKUK TUTARI</b>	<b>HAKEDİŞ TARİHİ</b>
10	7.731.773,73	17.01.2023
11	16.117.848,47	18.02.2023
12	9.985.177,05	17.03.2023
13	4.634.635,72	14.04.2023
14	15.188.920,41	09.05.2023
15	13.399.124,86	24.05.2023
16 ve Son Hakediş	13.759776,12	20.09.2023
<b>TOPLAM</b>	<b>80.817.256,36</b>	

**2022 Yılında Yapılan Ödemeler (₺)**

<b>HAKEDİŞ NO</b>	<b>TAHAKKUK TUTARI</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>60.446.400,87</b>

**Proje ile ilgili gorseller: Nörom ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezi (Nörom) Binası Yapım İşi**



**Proje ile ilgili gorseller: Nörom ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezi (Nörom) Binası Yapım İşi**





**Proje ile ilgili gorseller: Nörom ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezi (Nörom) Binası Yapım İşi**





<b>SEKTÖR ADI</b>	Bilimsel Araştırma Projesi
<b>PROJE NUMARASI</b>	2020K12-153120
<b>PROJE ADI</b>	Kanser Araştırma Merkezi
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ YILI</b>	2022/2023
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	Yapım İşi
<b>HARCAMA KALEMİ</b>	Bilimsel Araştırma Projeleri
<b>İŞİN ADI</b>	Kanser Aşısı ve İmmünoterapi Araştırma Merkezi GMP Laboratuvarı Yapım İşi
<b>İHALE KAYIT NO</b>	2022/1077121
<b>YAKLAŞIK MALİYET</b>	8.631.702,46 ₺
<b>İHALE TARİHİ</b>	11.11.2022
<b>YÜKLENİCİ FİRMA</b>	Ergün BİLİR
<b>SÖZLEŞME TARİHİ</b>	02.12.2022
<b>İŞ YERİ TESLİM TARİHİ</b>	01.04.2022
<b>İŞİN SÜRESİ</b>	150 gün
<b>SÖZLEŞME BEDELİ</b>	8.066.000,00 ₺

Kanser Aşısı ve İmmünoterapi Araştırma Merkezi GMP Laboratuvarı Yapım İşi ihalesi tamamlanmış ve yüklenici ile sözleşme yapılmıştır. Yer teslimi ve yapım süreci ile ilgili işlemler Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ve proje yürütücüsü koordinasyonu ile devam etmektedir. Projenin 2024 yılında hizmete açılması öngörülmektedir.

### Harcama Bilgileri

#### 2023 Yılında Yapılan Ödemeler

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI (₺)	HAKEDİŞ TARİHİ
1	1.350.741,09	08.05.2023
2	4.449.016,59	12.09.2023
3	2.367.132,43	03.08.2023
<b>TOPLAM</b>	<b>8.166.890,11</b>	

**Proje ile ilgili gorseller:** Kanser Aşısı ve İmmünoterapi Araştırma Merkezi GMP Laboratuvarı Yapım İşi



**Proje ile ilgili gorseller:** Kanser Aşısı ve İmmünoterapi Araştırma Merkezi GMP Laboratuvarı Yapım İşi



**1.11. Yatırım Planları Kapsamında Doğrudan Temin Yolu İle Yapılan Mal, Hizmet Alımı ile Yapım İşleri**

2022 faaliyet yılında 4734 Sayılı Kanun 22-D Maddesi Doğrudan Temin Usulü (Tutarı 4734 Sayılı Kanun 22-D Maddesinde Öngörülen Parasal Tutarı Aşmayan İşler) ile gerçekleştirilen işler aşağıda tablolar halinde verilmiştir.

**Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri, Eğitim Büyük Onarım Kapsamında Yapılan İşler Tablosu**

62.239.756.11920.405.8.02.6.7

<i>SIRA NO</i>	<i>İŞİN ADI</i>	<i>BEDELİ (₺)</i>	<i>TARİH</i>
1	G.Ü. Teknoloji Fak. Ağaç İşleri Endüstri Müh. Uyg. Lab. Çatı Tadilatı Yapım İşİ	494.125,00	23.03.2023
2	G.Ü. Merkez Kampüs Kapalı Otoparkta Düzenleme İşİ	457.722,00	03.04.2023
3	G.Ü. Sağlık Kültür Ve Spor Dairesi Başkanlığı IMID Birimlerinde Tadilat Yaptırılması İşİ	492.650,00	17.04.2023
4	G.Ü. Bilişim Enstitüsü Ve Fen Bilimleri Enstitüsünde Tadilat İşleri, Köşe Kafe Ve Yer Kaplaması, Öğrenci İşlerinde Alçıpan Bölme Ve Personel Daire Başkanlığı Arşiv Kapısı Yaptırılması İşİ	477.900,00	05.04.2023
5	G.Ü. Merkez Kampüs Sınır Çiti Yemekhaneler Mutfak Tamir Ve Sağ. Hizm. Mes. Yük. Okulu Boya Yapılması Yapım İşİ	368.750,00	18.07.2023
6	G.Ü. Mühendislik Fakültesi Binaları Ve Merkez Yerleşkedeki Hidrofor Ve Isıtma Pompaları İli Sulama Motorlarının Tamir Ve Bakımlarının Yapılması İşİ	78.360,00	14.08.2023
7	G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Jeneratör Tesisat Tadilat Yapılması İşİ	10.272,00	08.08.2023
8	G.Ü. Rektörlük Binası Giriş Fuaye Projesi Hazırlanması Ve Elektrik Tesisatının Düzenlenmesi İşİ	276.000,00	27.07.2023
9	G.Ü. Muhtelif Yerleşke Ve Fakülte Binalarında Küçük Tadilatlar Yaptırılması İşİ	369.600,00	28.08.2023
10	G.Ü. Muhtelif Birimlerdeki Kazan Dairelerindeki Eksikliklerin Yaptırılması İşİ	508,950,00	28.09.2023
11	G.Ü. YADEM Binası Ve Eymir Su Deposu Binasında Tadilat İşleri Yaptırılması İşİ	492.600,00	11.10.2023
12	G.Ü. Trafo Arızalarının Giderilmesi Ve Kompanzasyon Sistemlerine Ait Tadilat İşlerinin Yaptırılması İşİ	203.340,00	10.10.2023
13	G.Ü. Merkez Yerleşkedeki Birimlerde Küçük Tadilat İşleri Yaptırılması İşİ	368.400,00	25.10.2023
14	G.Ü. Tıp Fakültesi Dekanlığı Amfi Ve Sınıfları Boya Ve Duvar Kağıdı Yaptırılması İşİ	491.400,00	01.11.2023
15	G.Ü. Muhtelif Birimlerden Gelen Çatı Sistemleri Onarımlarının Yapılması İşİ	180.000,00	09.11.2023
16	G.Ü. Maltepe Yerleşkesi Binalarında İnşaat Ve Tesisat İşleri Yaptırılması İşİ	458.100,00	10.11.2023
17	Gazi Üniversitesi Çatı Bakım Onarım İşleri	513.600,00	24.10.2023
18	G.Ü. Merkez Kampüs Birimleri Isıtma Ve Soğutma Sistemleri Arıza Ve Bakımlarının Yaptırılması İşİ	502.200,00	10.11.2023



19	G.Ü. Merkez, Maltepe Ve Ostim Yerleşkeleri Binalarındaki Isıtma Sistemleri Ve Tesisatlarındaki Eksikliklerin Yapıtılması İşı	439.369,20	22.2.2023
20	G.Ü. Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Eşanjör Dairesindeki Sistemlerin Tadilat İşlemleri İşı	406.956,00	21.12.2023
21	G.Ü. Muhtelif Kampüslerinde Bulunan Binaların 2023 Yılı Çatı, Oluk, Gizli Dere, Yağmur İniş Borusu Bakım Onarım Tamiratının Yapılması İşı	167.565,60	22.12.2023
<b>TOPLAM</b>		<b>7.757.859,80</b>	

**Eğitim Kültür Rektörlük Binası Restorasyon (Kısmi Onarım) Kapsamında Yapılan İşler Tablosu**

62.239.756.21271.405.8.02.6.7

<b>SIRA NO</b>	<b>İŞİN ADI</b>	<b>BEDELİ (₺)</b>	<b>TARİH</b>
1	Rektörlük Binası Ve İç Avlular Ve Çevre Düzenlenmesi Yapılması İşı	1.559.176,80	20.12.2023

**Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri, Sağlık Muhtelif İşler Kapsamında Yapılan İşler Tablosu**

54.167.753.12087.405.8.02.06.07.7

<b>SIRA NO</b>	<b>İŞİN ADI</b>	<b>BEDELİ (₺)</b>	<b>TARİH</b>
1	G.Ü. Gazi Hastanesi C ve D Blok Çatı Onarımı, B Blok -1. Kat ve D Blok Zemin Kat Asma Tavanları Tamiri ve C Blok 5. Katta Akupunktur Polikliniği Oluşturulması İşı	489.700,00	23.03.2023
2	G.Ü. Gazi Hastanesi Ve Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Fan Coil Cihazlarının Tamirlerinin Yapıtılması İşı	360.000,00	25.07.2023
3	G.Ü Hastanesi Gölbaşı Yerleşkesi Arşiv Binası Yapım İşı İçin Uyg. Proj. Tekn. Şart. Ve Keşif Hizm. Alım İşı	125.760,00	14.08.2023
4	G.Ü. Dış Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Onarım İşı	492.000,00	24.08.2023
5	Gazi Hastanesi Kısmi Tadilat İşı	498.600,00	15.9.2023
6	Gazi Hastanesi Engelli Asansörü Bakım Onarım İşı	228.000,00	11.10.2023
7	G.Ü. Dış Hekimliği Fakültesi Oral Patoloji Laboratuvarına Atık Alanı ve Makroskopi Tezgahı Yapıtılması İşı	462.000,00	25.07.2023
<b>TOPLAM</b>		<b>2.656.060,00</b>	

**Hizmet Alımları Giderleri Kapsamında Yapılan İşler Tablosu**  
98.900.9004.1687.405.8.02.03.05

<b>SIRA NO</b>	<b>İŞİN ADI</b>	<b>BEDELİ (₺)</b>	<b>TARİH</b>
1	G.Ü. Kahramankazan Yerleşkesi Çatı Ve Açık Otoparklar Üstü Güneş Enerjisi Santrali İçin Elektrik Ve Statik Proje Hizmet. Alım İşİ	16.227,90	12.04.2023
2	Toki C Blokta Bulunan 2 Adet Ve Rektörlük Binasında Bulunan 1 Adet Asansörün Periyodik Kontrol Yapılması	4.080,12	19.10.2023
<b>TOPLAM</b>		<b>20.308,02</b>	

**Gayrimenkul Bakım Ve Onarım Giderleri Kapsamında Yapılan İşler Tablosu**  
(62.239.756.1667.405.8.02.03.0810.2.03.08)

<b>SIRA NO</b>	<b>İŞİN ADI</b>	<b>BEDELİ (₺)</b>	<b>TARİH</b>
1	G.Ü. Muhtelif Kampüslerinde Bulunan Binaların 2023 Yılı Çatı, Oluk, Gizli Dere, Yağmur İniş Borusu Vb. Bakım Ve Tamiratının Yapılması İşİ	61.448,50	01.06.2023
2	G.Ü. Yerleşkeleri Çeşitli Çap Ve Derinlikteki Kanalizasyon Ana Hatları Bacaları Ve Bağlantı Hatlarının Temizlik Ve Bakımı	125.160,00	22.12.2023
3	G.Ü. Muhtelif Kampüslerinde Bulunan Binaların 2023 Yılı Çatı, Luk, Gizli Dere, Yağmur İniş Borusu Bakım Onarım Tamiratının Yapılması İşİ	90.303,79	03.08.2023
<b>TOPLAM</b>		<b>276.912,29</b>	

**Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Kapsamında Yapılan İşler Tablosu**

( 98.900.9004.1687.405.8.02.03.07)

<b>SIRA NO</b>	<b>İŞİN ADI</b>	<b>BEDELİ (₺)</b>	<b>TARİH</b>
1	G.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Hak ediş ve Kesin Hesap Programı Hizmet Alım İşİ	19.500,00	03.04.2023

**Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu**

<b>İŞİN ADI; Şehir dışı görevlendirme yolluğu (toplam 6 personel)</b>	<b>BEDELİ (₺)</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>7.500,00</b>

**Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Kapsamında Yapılan İşler Tablosu**

(62.239.756.11982.405.8.02.06.06) MUHTELİF İŞLER

<b>SIRA NO</b>	<b>İŞİN ADI</b>	<b>BEDELİ (₺)</b>	<b>TARİH</b>
1	G.Ü. Yerleşkelerinde Bulunan Kazan Dairelerindeki Kazan Ve Brülörlerin 2023 Yılı Periyodik Bakım Ve Onarımlarının Yapılması İşİ	102.483,00	18.05.2023
2	G.Ü. Muhtelif Kampüslerde Bulunan Jeneratör Sistemlerinin 2023 Yılı Periyodik Bakımları Yapılması İşİ	115.286,00	18.05.2023
3	G.Ü. Toki C Blok Ve Rektörlük Binasında Bulunan 3 Adet Asansörün 2023 Yılı Periyodik Bakımlarının Yapılması İşİ	14.064,0	13.07.2023
4	G.Ü. REKTÖRLÜK BİNASINDA KURULU BULUNAN VRF VE SPLIT KLİMA SİSTEMLERİ İLE MERKEZ YERLEŞKE KAPALI OTOPARKINDA BULUNAN HAVALANDIRMA SİSTEMELRİNİN 2023 YILI PERİYODİK BAKIMLARININ YAPILMASI İŞİ	204.907,00	11.08.2023
5	G.Ü. Muhtelif Kampüslerinde Bulunan Kompanzasyon Panolarının 2023 Yılı Bakım Ve Onarımlarının Yapılması İşİ	24.545,45	21.07.2023
6	G.Ü. Muhtelif Kampüslerinde Bulunan Trafo Merkezlerinin 2023 Yılı Bakım Ve İşletme Sorumluluğunun Yapılması İşİ	32.085,82	21.07.2023
7	G.Ü. Rektörlük Binasında Kurulu Bulunan Vrf Ve Split Klima Sistemleri İle Merkez Yerleşke Kapalı Otoparkında Bulunan Havalandırma Sistemlerinin 2023 Yılı Periyodik Bakımlarının Yapılması İşİ	204.907,00	11.08.2023
8	G.Ü. Muhtelif Kampüslerinde Bulunan Jeneratör Sistemlerinin 2023 Yılı Periyodik Bakımları Yapılması İşİ	79.200,00	08.09.2023
9	G.Ü. Toki C Blok Ve Rektörlük Binasında Bulunan 3 Adet Asansörün 2023 Yılı Periyodik Bakımlarının Yapılması İşİ Son Hak ediş	15.960,00	20.12.2023
10	G.Ü. Rektörlük Binasında Kurulu Bulunan Vrf Ve Split Klima Sistemleri İle Merkez Yerleşke Kapalı Otoparkında Bulunan Havalandırma Sistemlerinin 2023 Yılı Periyodik Bakımlarının Yapılması İşİ	181.260,00	22.12.2023
11	G.Ü. Muhtelif Kampüslerinde Bulunan Jeneratör Sistemlerinin 2023 Yılı Periyodik Bakımları Yapılması İşİ	83.484,00	19.12.2023
12	G.Ü. Yerleşkelerinde Bulunan Kazan Dairelerindeki Kazan Ve Brülörlerin 2023 Yılı Periyodik Bakım Ve Onarımlarının Yapılması İşİ	104.220,00	20.12.2023
<b>TOPLAM</b>		1.162.402,27	

**Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Kapsamında Yapılan İşler Tablosu**

98.900.9004.1687.405.8.02.03.02

<b>Sıra No</b>	<b>İşin Adı</b>	<b>Bedeli (₺)</b>	<b>Tarih</b>
1	G.Ü. Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Çeşitli Birimlerinde Yapılacak Elektrik Tadilatı İçin Gerekli Olan Mal Ve Malzeme Alımı İşİ	386.409,88	18.05.2023
2	G.Ü. Rektörlüğü Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Teknik Hizmetleri Birimi İçin Kullanılmak Üzere Mal Ve Malzeme Alım İşİ	129.927,72	11.05.2023

3	Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Yazıcı Sarf Malz. Olan Kartuş Ve Toner Malz. Alım İşi	81.600,00	06.09.2023
4	G.Ü. Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Ve Çeşitli Birimlerde Yapılacak Elektrik Tadilatı İçin Gerekli Olan Mal Ve Malzeme Alımı İşi	253.533,14	11.12.2023
<b>TOPLAM</b>		<b>851.470,74</b>	

**Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ve Diğer Sermaye Giderleri, Kampüs Altyapı Kapsamında Yapılan İşler Tablosu (62.239.756.11924.405.8.02.06.05)**

<i>Sıra No</i>	<i>İşin Adı</i>	<i>Bedeli (₺)</i>	<i>Tarih</i>
1	G.Ü. Rektörlük Binası Çay Ocakları Doğalgaz Projesi Hazırlanması Ve Tesisatının Yenilenmesi İş	225.663,20	03.07.2023
2	G.Ü. Müh. Fak. Ve Teknoloji Fak. Binalarındaki Boru Tesisatı Arızalarının Yapıtırılması İş	153.990,00	12.05.2023
3	Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi İle Eymir Su Deposu Arasındaki Boru Hattının Kısmi Deplase Yapıtırılması İş	500.400,00	24.08.2023
4	Gazi Üniversitesi Yerleşkeleri Çeşitli Çap Ve Derinlikteki Kanalizasyon Ana Hatları, Bacaları Ve Bağlantı Hatlarının Temizlik Ve Bakımı	138.240,00	12.09.2023
5	G.Ü. Teknoloji Fakültesi Yağmursularının Drenajı Ve Rögar İslahının Yapılması İş	266.400,00	21.09.2023
7	G.Ü. Gölbaşı Kampüsü Eymir Su Kuyusu Motorları Ve Maltepe Yerleşkesi Isı Merkezi Hidroforlarının Tamir Ve Bakımlarının Yapıtırılması İş	213.600,00	19.10.2023
	G.Ü. Yerleşkelerindeki Yağmur Mazgal Ve Izgaraların Temizlik Ve Bakımları Havuz Suyunun Yeniden Kullanımı İçin Depo Muhtelif Binalarla Teknofest Ofisinde Tadilat İşlerinin Yapıtırılması İş	474.600,00	18.12.2023
<b>TOPLAM</b>		<b>1.972.893,20</b>	

**Açık ve Kapalı Spor Tesisleri**

(62.239.756.21270.405.8.02.06.07) MUHTELİF İŞLER

<i>Sıra No</i>	<i>İşin Adı</i>	<i>Bedeli (₺)</i>	<i>Tarih</i>
1	G.Ü. Gençlik Ve Eğitim Merkezi Tesisi Fitness Merkezi Ve Sauna Tesisatlarının Yenilenmesi Ve Tenis Kortları Etrafındaki Mazgalların Tamir Ve Tadilatlarının Yapıtırılması İş	514.800,00	11.10.2023
2	G.Ü. Maltepe Yerleşkesinde Spor Alanları Yapım İş	348.000,00	10.11.2023
<b>TOPLAM</b>		<b>862.800,00</b>	

**2. Performans Programı Sonuçlarının Değerlendirilmesi**

Üniversitemiz 2023 Yılı Performans Programında yer alan ve Birimimizin sorumlu olduğu alanlarla ilgili gerçekleşme bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Üniversitemizin performans sonuçlarının değerlendirilebilmesi amacıyla 3 göstergede doğrudan birimimiz sorumludur. Bu kapsamda 2023 faaliyet yılında yapılan tadilat onarım ve düzenleme



işleri sonunda toplam eğitim alanı, toplam kapalı alan ve toplam sosyal donatı alanları ile ilgili gerçekleştirmelere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Üniversitemiz Kurumsal Veri Yönetimi Koordinatörlüğü ve Üniversite Kalite Komisyonu ile yapılan çalışmalar sonunda performans programında yer alan Toplam Eğitim Alanı, Toplam Kapalı Alan, Toplam Sosyal Donatı Alanı verilerinin sağlanması ve değerlendirilmesinde kurumsal birliğin sağlanması adına 2021 verilerinin elde edilme ve değerlendirilme kriterlerinde değişiklik yapılması uygun görülmüştür. Bu kapsamda ilgili birimlerimiz tarafından çalışma yapılarak veriler yeniden derlenerek güncellenmiş ve Üniversitemizin yukarıda adı geçen ilgili birimlerine 30.09.2022 tarih ve E.471299 sayılı yazımız ile bildirilmiştir. 2021 yılı performans tabloları ile 2023 yılı performans tabloları arasında oluşan belirgin farklılıklar bu sebeple ortaya çıkmıştır. Aşağıda verilen değerler Kurumsal Veri Yönetimi Sistemine aktarılan güncel değerlerdir.

### Performans Program Gerçekleşme Tablosu

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2022 Yılı Sonu İtibariyle Gerçekleşme	Göstergelerden Sorumlu Birimler
<b>Öğrenci başına düşen eğitim alanı</b>			
Toplam Eğitim Alanı	Metrekare	104.042	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
<b>Öğrenci başına düşen kapalı alan</b>			
Toplam Kapalı Alan	Metrekare	616.901	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
<b>Öğrenci başına düşen sosyal donatı alanı</b>			
Toplam Sosyal Donatı Alanı	Metrekare	41.016	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

### **3. Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları**

Üniversitemiz Strateji Geliştirme Kurulunun 21 Ekim 2020 tarihli toplantısında alınan karar ile Gazi Üniversitesi 2019- 2023 Dönemi Stratejik Planının kalan yılları (2021-2022-2023) için güncellenmesine karar verilmiş ve bu kapsamda Araştırma Üniversitesi vizyonuna uygun, kapsamlı ve geniş katılımlı bir güncelleme çalışması yürütülmüştür. Üniversitemiz hedeflerinin ve akademik önceliklerinin belirlenmesi sürecinde paydaş katılımının sağlanabilmesi amacıyla akademik ve idari birimlerin desteğiyle güncellenen planda amaçlar; Eğitim-öğretim kalitesini

artırmak, uluslararası anlaşmayı ve akreditasyonu yaygınlaştırmak; Araştırma Üniversitesi vizyonunu güçlendirecek nitelikli ve katma değeri yüksek araştırma geliştirme çalışmaları yürütmek; Girişimcilik faaliyetlerini teşvik etmek ve yaygınlaştırmak; Sosyal sorumluluk bilincini ve hizmet kalitesini artırarak topluma katkı sağlamak; Ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde kurumsallaşmayı güçlendirmek olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda Birim Stratejik Planımız da güncellenerek üniversitemiz stratejik planına uygun amaç ve hedefler belirlenmiştir. Belirlenen amaçlar, hedefler ve performans göstergelerine ait bilgiler içeren tablolar ve değerlendirmelere aşağıda yer verilmiştir.

### Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları 1

2023 YILI STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOSU -1					
Amaç (1)	Üniversitemiz Stratejik Planı Doğrultusunda Eğitim-öğretim kalitesini artırmak uluslararasılaşmayı ve akreditasyonu yaygınlaştırmak adına fiziki mekânların iyileştirilmesini sağlamak				
Hedef (1.1)	Eğitim ve öğretim ortamı oluşturmak üzere öğrenme ortamları ve kaynaklarının fiziki altyapılarının %15 geliştirilmesi				
Amacın İlgili Olduğu Üniversitenin Stratejik Planı	Eğitim-öğretim kalitesini artırmak, uluslararasılaşmayı ve akreditasyonu yaygınlaştırmak.				
H1.1 Performansı	(PG1.1.1 Performansı X Hedefe Etkisi) + (PG1.1.2 Performansı X Hedefe Etkisi) : 139,4				
Performans Göstergeleri	Hedef e Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2023)(A)	Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer(B)	Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C)	Performans(%) (C-A)/(B-A)
PG.1.1.1. Öğrenci başına düşen eğitim alanları toplamı (derslik, laboratuvar, atölye vb.) (m <sup>2</sup> )	60	1,94	2,3	2,52	1,61
PG.1.1.2 Öğrenci başına düşen sosyal alan büyüklüğü (öğrenci kulüpleri, kantin, okuma salonları, kafeterya ve benzeri nitelikteki binaların öğrenci başına düşen brüt kapalı ve açık alan (m <sup>2</sup> ) büyüklük bilgisini ifade eder.)	40	0,67	0,94	0,96	1,07
HEDEFE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER					

**PG.1.1.1. Öğrenci başına düşen eğitim alanları toplamı (derslik, laboratuvar, atölye vb.) (m<sup>2</sup>):** 2023 yılı toplam eğitim alanı: 110,962 m<sup>2</sup>, sosyal alan: 42,147 m<sup>2</sup> ve öğrenci sayısı: 31.12.2023 tarihi itibarı ile 43.861 olarak tespit edilmiştir. Bu kapsamda öğrenci sayısı hedeflenen değer oranı 2,3 m<sup>2</sup> den 2,52 m<sup>2</sup> ye çıkarak 0,22 m<sup>2</sup> oranında artış sağlanmıştır.

**PG.1.1.2 Öğrenci başına düşen sosyal alan büyüklüğü (öğrenci kulüpleri, kantin, okuma salonları, kafeterya ve benzeri nitelikteki binaların öğrenci başına düşen brüt kapalı ve açık alan (m<sup>2</sup>) büyüklük bilgisini ifade eder:** 2023 yılı toplam eğitim alanı: 110.962 m<sup>2</sup>, sosyal alan: 42.147 m<sup>2</sup> ve öğrenci sayısı: 2023 yılı itibarı ile 43.861 olarak tespit edilmiştir. Bu kapsamda öğrenci sayısı hedeflenen değer oranı 0,94 m<sup>2</sup> den 0,96 m<sup>2</sup> ye çıkarak 0,02 m<sup>2</sup> oranında artış sağlanmıştır.

## Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları 2

2023 YILI STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOSU -2					
Amaç (2)	Üniversitemiz Stratejik Planı Doğrultusunda nitelikli ve katma değeri yüksek araştırma-geliştirme çalışmaları yürütmek adına laboratuvar ve araştırma merkezlerinin fiziki alt yapılarının güçlendirilmesi				
Hedef (2.1)	Eğitim ve öğretim ortamı oluşturmak üzere öğrenme ortamları ve kaynaklarının fiziki altyapılarının %15 geliştirilmesi				
Amacın İlgili Olduğu Üniversitenin Stratejik Planı	Araştırma Üniversitesi vizyonunu güçlendirecek nitelikli ve katma değeri yüksek araştırma-geliştirme çalışmaları yürütmek.				
H2.1 Performansı	(PG2.1.1 Performansı X Hedefe Etkisi) :151				
Performans Göstergeleri	Hedef e Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2023) (A)	Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer(B)	Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Gerçekleşme Değeri(C)	Performans(%) (C-A)/(B-A)
PG2.1.1 Merkezi araştırma laboratuvarı dâhil laboratuvar ve araştırma merkezleri altyapı yatırım tutarı	100	24.909.000	78.322.052	105.548.610	1,51
HEDEFE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER					
<p>Birim stratejik planımızın güncelleştirilmesinden sonra Araştırma Geliştirme Kurum Koordinatörlüğü ve Kalite Komisyonu ile yapılan değerlendirmeler sonunda Araştırma Geliştirme faaliyeti ile doğrudan ilgili tüm yatırımların bu amaç ve hedefler doğrultusunda değerlendirilmesi uygun görülmüştür. Bu kapsamda Plan Dönemi Başlangıç Değeri(A) ve Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değeri(B) revize edilmiştir. Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C) revize edilen yeni duruma göre belirlenmiştir.</p> <p>Birimlerden gelen talepler doğrultusunda başkanlığımıza yapılan Merkezi araştırma laboratuvarı dâhil laboratuvar ve araştırma merkezleri altyapı yatırımları Hedeflenen Değer 78.322.052 TL 'olmasına rağmen gerçekleşen değer 105.548.610 TL olarak hedeflenen üzerinde bir artış sağlanmıştır.</p> <p>Bu durumun oluşmasında, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimimiz ile koordinasyon içinde yürütülen Cumhurbaşkanlığınca desteklenen Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezi (NÖROM) Binası Yapım İşi projesi etkili olmuştur. Proje dâhilinde bina yapım işi harcamaları Bilimsel Araştırma Projeleri ödeneklerinden karşılanmak üzere yapım işi ihale ve yapı kontrol ve denetleme işleri Başkanlığımız tarafından yürütülmüştür. İlgili proje için 2023 yılında yapılan harcama 80.817.253,36 ₺ olarak gerçekleşmiştir.</p>					

### Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları 3

2023 YILI STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOSU -3					
Amaç (3)	Üniversitemiz Stratejik Planı doğrultusunda sosyal sorumluluk bilincini ve hizmet kalitesini artırmak				
Hedef (3.1)	Çevre sorunlarına çözüm geliştirici önlemler almak ve çevre bilincinin oluşturulmasına ilişkin faaliyetlere destek vermek için yapılan fiziki düzenlemelerin %10 artırılması.				
Amacın İlgili Olduğu Üniversitenin Stratejik Planı	Girişimcilik faaliyetlerini teşvik etmek ve yaygınlaştırmak.				
H3.1 Performansı	(PG1.1.1 Performansı X Hedefe Etkisi) : 108				
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2023)(A)	Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer(B)	Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C)	Performans(%) (C-A)/(B-A)
PG.3.1.1. Üniversitenin “yeşil çevreci üniversite” olması için yapılan harcama tutarı	100	90.000	173.505	180.000	1,08
HEDEFE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER					
<p>Merkez Yerleşkemiz ve Eczacılık Yerleşkesinde çöp bekleme alanları düzenlemeleri, merkez yerleşkemizde güneş enerjili aydınlatma direkleri (2 adet) montajları, Sıfır Atık Kompost Makinesi Ünitesinin Arıza ve Bakımları yapılmıştır.</p> <p>Ayrıca muhtelif birimlerimizde çok sayıda geri dönüşüm kutuları konularak çevre duyarlılığımı ve geri dönüşümü özendirici faaliyetler yapılmıştır.</p> <p>Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer 173.505 TL ‘den Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Gerçekleşme Değeri 180.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu oranla bir önceki yıl yatırım tutarından % 3,8 oranında artış olmasına rağmen plan dönemi başlangıç dönemine göre hedef değere ulaşılmıştır.</p>					

### Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları 4

2023 YILI STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOSU -4	
Amaç (4)	Ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde kurumsallaşmayı güçlendirmek adına fiziki mekânların geliştirilmesi için teknik çalışmalar yapmak
Hedef (4.1)	Kurumsallaşmayı güçlendirecek bilgi teknolojileri ve fiziki altyapıyı güçlendirmeye yönelik yatırımların en az %10 artırılması
Amacın İlgili Olduğu Üniversitenin Stratejik Planı	Sosyal sorumluluk bilincini ve hizmet kalitesini artırarak topluma katkı sağlamak.
H4.1 Performansı	(PG4.1.1 Performansı X Hedefe Etkisi) + (PG4.1.2 Performansı X Hedefe Etkisi)+ (PG4.1.3 Performansı X Hedefe Etkisi): -16,02



Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2023)(A)	Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C)	Performans(%) (C-A)/(B-A)
PG4.1.1 Üniversite yerleşkelerinde Engelsiz Üniversite çalışmaları için yapılan yatırım tutarı	40	605.000	800.000	190.000	-2,13
PG.4.1.2 Yenileme bakım-onarım harcamaları tutarı	40	13.330.000	67.336.571	79.624.064	1,23
PG 4.1.3. Bilgi İşlem Veri Merkezi Binası etüt ve projesinin geliştirilmesi (%)	20	90	100	100	1

#### HEDEFE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

**PG4.1.1 Üniversite yerleşkelerinde Engelsiz Üniversite çalışmaları için yapılan yatırım tutarı:** 2023 yılında üniversitemiz muhtelif binalarında engelli asansörü düzenlemeleri yapım işi ihalesi yapılmış ve Engelsiz Üniversite kapsamında 190.000 TL ödenme yapılmıştır. 2023 yılında bir önceki yıla göre bütçe olanakları ve devam eden projelerin ödemelerinin 2024 yılında yapılacak olması nedeniyle hedefe ulaşamamıştır. Bu kapsamda devam etmekte olan projelerde yapılacak yatırım harcamaları ile hedeflenen değerlere gecikmeli olarak ulaşılması öngörülmektedir. Bu kapsamda proje çalışmaları ile 2024-2028 yılı stratejik planında gerekli tedbirler alınacaktır.

**PG.4.1.2 Yenileme bakım-onarım harcamaları tutarı:** Başkanlığımıza birimlerden gelen talepler doğrultusunda yapılan bakım onarım tutarı Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer 67.336.571 TL 'den Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Gerçekleşme Değeri 79.624.064 TL 'ye çıkarak hedeflenenin üzerinde artış sağlanmıştır. Bu oranla bütçe olanaklarının uygun olması nedeniyle hedeflenen değer üzerinde bir harcama yapılarak stratejik plan hedeflerinin üzerinde bir performans değerine ulaşıldığı görülmektedir.2023 yılında inşaat maliyetlerinde öngörülemeyen artışlar sonunda talep edilen ek ödeneklerin karşılanması ile hedeflerin üzerinde harcama yapılarak hedefe ulaşılmıştır.

**PG 4.1.3. Bilgi İşlem Veri Merkezi Binası etüt ve projesinin geliştirilmesi (%):** Proje hedefinde bahse konu bina yapım işinin 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanırken çeşitli teknik nedenlerle yükleniciye yasal mevzuat çerçevesinde süre uzatımı verildiğinden proje hedeflenenin gerisinde olarak 2023 yılında tamamlanmıştır. Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değeri (%) 100 olarak belirlenmiş ve Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Gerçekleşme Değeri ( %) 100 olarak gerçekleşmiştir. Bina ilgili birime teslim edilerek kullanıma açılmış ve Üniversitemize kazandırılmıştır.

#### **4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi**

Başkanlığımızda birimimize özel performans bilgi sistemi bulunmamaktadır. Bununla birlikte Üniversitemiz stratejik planı amaçları doğrultusunda oluşturulan hedef tablolarında birimizin sorumlu olduğu alanlarla ilgili performans takibinde Kurumsal veri Yönetim Sistemi kullanılmaktadır. Başkanlığımız stratejik planı da üniversitemiz stratejik planına göre oluşturulmuştur. Başkanlığımız hedef kartlarında belirtilen hedeflerle ilgili performans ölçütlerinin kontrolünde harcamalar e-bütçe ve MYS (Mali Yönetim Sistemi) üzerinden kontrol edilmektedir. Başkanlığımız görev gerekleri yatırım planları kapsamında yapılan işlemlerle ilgili

performans sonuçları ilgili kurumlarda kullanılan sistemler üzerinden kontrol edilmektedir. Bunlar; ihaleler için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu), İlde yapılan yatırımlar için, İl Yatırım İzleme Sistemi (İLYAS) ve yatırım takipleri için, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa) dir.

#### **IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ**

##### **A. Üstünlükler**

Üniversitemiz, ilimizdeki önemli projelere ve yatırımlara imza atan, yatırımlarını kendi kaynaklarını kullanarak eğitim ve araştırma birimlerine dönüştüren sınırlı sayıdaki elemanın gayretli çalışmaları ile ortaya çıkartılan projeler başarımızın göstergesi durumundadır.

Üniversitemiz Stratejik Planı ile belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda Üniversite Üst Yönetimi tüm iletişim kanalları açık olarak uyumlu bir şekilde çalışma ortamının oluşması üstünlüklerimiz olarak belirtilebilir.

##### **B. Zayıflıklar**

Teknik personel yetersizliği, Üniversitenin yerleşkelerin şehrimizin çeşitli bölgelerine dağılmış olması, yerleşkelerin birbirine göre uzak mesafelerde oluşu, birimler arasındaki iletişimsizlik, bakım ve onarım taleplerinin belirlenen tarihler arasında birimler tarafından bildirilmemesi zayıf yönler arasındadır.

##### **C. Değerlendirme**

Gazi Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı olarak görev ve sorumluluklarımızı misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda yerine getirmekteyiz. Bu kapsamda 2021 yılında güncellenen Üniversitemiz Stratejik Planında yapılan değişikliklere paralel olarak birim Stratejik Planımız güncellenmiş ve Üniversitemiz amaç ve hedefleri ile uyumlu olarak amaç ve hedefler belirlenmiştir. Belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda performans göstergeleri ile uyumlu olacak şekilde faaliyetlerimiz dönemsel olarak izlenerek gerekli iş ve işlemler bu çerçevede özenle sürdürülmüştür. Üniversitemizin belirlemiş olduğu, Eğitim-öğretim kalitesini artırmak uluslararasılaşmayı ve akreditasyonu yaygınlaştırmak, Araştırma Üniversitesi vizyonunu güçlendirecek nitelikli ve katma değeri yüksek araştırma geliştirme çalışmaları yürütmek, sosyal sorumluluk bilincini ve hizmet kalitesini artırmak, ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde kurumsallaşmayı güçlendirmek, amaçlarına uygun olarak, yeni fiziki mekânların tasarlanması ve oluşturulması başta olmak üzere çevre düzenlemelerinden bakım onarımlara, içme suyundan enerji merkezlerine, santrallerden trafoları, kazan dairelerinden elektrik işlerine kadar birçok konuda

faaliyetleri kesintisiz aksatmadan devam ettirebilmek için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Birim olarak bu duruma uygun hazırlık ve projelendirme çalışmaları yerinde ve zamanında ilgili birimlerin de görüşleri alınarak yapılmış ve bütçe olanakları çerçevesinde teknik ve yapım işlerinin yapılması adına gerekli gayret gösterilmiştir. Başkanlık olarak 2023 faaliyet yılında verilen ödeneklerin tamamına yakını verimli bir şekilde değerlendirilerek Üniversitemizin ihtiyaçlarına cevap vermeye ve bu vesile ile eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme alt yapılarının iyileştirilmesi sağlanmış; bunun yanında sosyal alanların geliştirilmesi için de azami çaba gösterilmiştir.

## **V. ÖNERİ VE TEDBİRLER**

2021 yılında güncellenen Üniversitemiz Stratejik Planında yapılan değişikliklere göre güncellenen birimimiz stratejik planında yer verilen amaçlara uygun olarak belirlenen hedeflere ulaşmak ve kamu kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması adına nitelikli teknik personele ihtiyaç duyulmaktadır. Başkanlığımız gibi dönemsel olarak çok yoğun çalışılan; teknik bilgi ve becerinin önemli faktör olduğu birimlerde nitelikli projeler üretebilmek için gerekli olan en önemli girdinin nitelikli insan gücü olduğu açıktır. Bu bağlamda Başkanlığımız teknik personel kadrosunun güçlendirilmesi yerinde olacaktır.

Başkanlığımız görev tanımları gereği geliştirmeye çalıştığı projelerin hayata geçirilebilmesi için ilgili ödenek miktarları zaman zaman yetersiz kalmaktadır. Bu bağlamda ilgili ödeneklerin, imkânlar doğrultusunda artırılması projelerin hayata geçirilebilmesi, dolayısıyla Üniversitemize azami katkının sağlanması konusunda önem arz etmektedir.

Son olarak, Başkanlığımızda mevcut personelin mesleki bilgi ve deneyiminin artırılması, personel gelişiminin ve verimliliğinin artırılması için Üniversitemiz bünyesinde veya dış kaynak kullanımı ile kurs, seminer, eğitim vb. faaliyetlerin düzenlenmesi ve yurt içi, yurt dışı teknik geziler planlanması; bu konuda Başkanlığımıza ilgili birimlerce destek olunmasının, faydalı olacağı düşünülmektedir.

## İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

(2023)

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Öğr. Gör. Hacı DOĞAN  
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan V.